



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO 2021-2024

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: \_\_\_\_\_ SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_

#### 1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-FDPM-06/2023 Nombre de la obra: PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA  
Localidad: EJIDO SAN JOSE DE RAICES, CALLE SAMUEL REYES Municipio: GALEANA, N.L.

#### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato: X

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 02 DE MAYO DE 2023

Fecha de adjudicación: 04 DE MAYO DE 2023

Número y fecha de contrato: PMG-FDPM-06/2023 04 DE MAYO DE 2023

Monto original contratado: \$4,100,170.67

Número y fecha de convenios: \_\_\_\_\_

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$3,760,504.78

Contratista: ASESORÍA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 08/MAY/2023 Fecha de terminación: 31/JUL/2023  
Fecha real de inicio: 08/MAY/2023 Fecha real de terminación: 07/JUL/2023

R

### 3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: PRELIMINARES.- 3020.93 M2 TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE LA OBRA PARA ESTABLECER LOS EJES DE REFERENCIA INCLUYE: DESHIERBE Y DESENRAICE, BRIGADA TOPOGRAFICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PUDOCT - 16 PZA RENIVLEACION Y/O REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, COLOCACION, CONEXIÓN Y PRUEBA (LOS MATERIALES SERAN PROPORCIONADOS POR SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJO DE MONTERREY I.P.D.) - 313.71 M2 DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN UN ESPESOR NO MAYOR A 30CM, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.- TERRACERIAS .- 946.12 M3 CORTE DE MATERIAL TIPO I Y II HASTA NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: DEMOLICION DE HASTA UN ESPESOR DE 55 CM. DE TERRACERIAS, EL ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION - 946.12 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, EL ACARREO SERA A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y EL VOLUMEN SERA MEDIDO EN CAJA INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION - 2365.30 M2 ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE TERRACERÍA DE 15 CM DE ESPESOR AL 90% DE SU PVSMM AASHTO ESTANDAR ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA AL 5% INCL PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, MATERIAL AGUA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA - 473.06 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBRASANTE DE MATERIAL DE BANCO, CON CALIDAD SUB-RASANTE CON ESPESOR DE 20 CMS, LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON UNA COMPACTACIÓN DE 95% DE SU P.V.S.M. AASHTO ESTÁNDAR - 333.67 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE MATERIALE PETREO TRITURADO APROBADO POR LABORATORIO CON CALIDAD DE BASE HIDRÁULICA, CON UN ESPESOR DE 15 CMS, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON UNA COMPACTACIÓN DE 95% DE SU P.V.S.M. AASHTO MODIFICADO INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO.- ELEMENTOS DE CONCRETO.- 574.28 M GUARNICION DE CONCRETO  $f'c=150$  KG/CM<sup>2</sup> AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, SECCION TIPO PECHO PALOMA (VER DISEÑO). CIMBRA COMÚN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - 668.78 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE  $f'c=200$  KG/CM<sup>2</sup> DE 10 CMS DE ESPESOR ACCESO A COCHERAS REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: AFINE COMPACTANDO CON MEDIOS MECANICOS, CIMBRA EN REGLAS FRONTERAS Y DESCIMBRADO, COLOCADAS EN LOSAS ALTERNAS, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO Y JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR P.U.O.T. - PAVIMENTO.- 2224.48 M2 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.5 LTS/M<sup>2</sup>, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN - 2224.48 M2 RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFALTICA FR-3 EN PROPORCIÓN 0.50 LT/M<sup>2</sup> INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.- 2224.48 M2 CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTADOS, SEGÚN NORMA SCT N-CMT.4.04/08, COMPACTADA AL 95% PORTER SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIAL, FLETE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .-FINALES.- 3020.93 M2 LIMPIEZA FINAL EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBROS HASTA LOS TIRADEROS AUTORIZADOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PUDOCT.

f'

a

R

#### 4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.  
Numero y fecha: 2425604-0000 04 de Mayo de 2023  
Importe \$: \$410,017.07  
Periodo de vigencia: 08 de Mayo de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.  
Numero y fecha: 2425603-0000 04 de Mayo de 2023  
Importe \$: \$1,230,051.20  
Periodo de vigencia: 08 de Mayo de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: \_\_\_\_\_ Fideicomiso: \_\_\_\_\_

Fianza:  
Compañía afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe \$: \_\_\_\_\_  
Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_  
Fideicomiso:  
Institución financiera-banco: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe \$: \_\_\_\_\_  
Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_

#### 5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2023	\$4,100,617.53	\$0.00	\$4,100,617.53	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2023	\$3,760,504.78	\$0.00	\$3,760,504.78	\$0.00	\$0.00

R



**6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)**

Anticipo:			<u>\$1,230,051.19</u>
Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	08/Mayo al 07/Junio de 2023	\$325,759.67	\$881,722.86
2a Estimación y Finiquito	08/Junio al 07/Julio de 2023	\$734,629.28	\$1,378,057.02
	Sub-total	\$1,060,388.95	
	I.V.A.	\$169,662.23	
	TOTAL	\$1,230,051.18	\$3,489,831.07

**Estimaciones extraordinarias:**

Aditiva 1:	08/Mayo al 07/Junio de 2023	\$195,088.02
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:	08/Mayo al 07/Junio de 2023	\$75,585.69
Escalatorias: No.		\$0.00
		<u>\$3,760,504.78</u>

Saldo: \$339,665.89

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

**7.- Participó el Comité Comunitario:**

Si

X

No

**8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:**

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

*Q*

*f'*

*R*

**9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

**10.- Entrega- Recepción.**

**El Municipio de Galeana, N. L. Recibe** la Obra del Contratista: **Asesoría y Proyectos GMZ S.A. de C.V.**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido San José de Raíces**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 17:00 horas del día 14 del Mes de Julio de 2023.



**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**ADMÓN. 2021-2024**  
**GALEANA N.L.**  
Alejandro Javier Pedroza Flores  
**PRÉSIDENTE MUNICIPAL**

Por el Municipio:



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ADMÓN. 2021-2024**  
**GALEANA N.L.**

C. Tranquilino Sánchez Gaona  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**POR EL CONTRATISTA**

**ASESORÍA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V.**

Por la Contraloría y Transparencia  
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

\_\_\_\_\_  
Lic. María Teresa Herrera Tello

\_\_\_\_\_  
Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ubaldo Rodriguez Reyna	Presidente	<u>Ubaldo Rodriguez Reyna</u>
Lindolfo Ruiz Luna	Secretario	<u>Lindolfo Ruiz Luna</u>
Horacio Luna Ruiz	Tesorero	<u>Horacio Luna Ruiz</u>
Martin Ortiz Reyes	Contralor Social	<u>Martin Ortiz Reyes</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Razones \_\_\_\_\_

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

\_\_\_\_\_

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

f'

R