



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: \_\_\_\_\_ SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-37-PG/2023 Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL DE BANCO  
Localidad: EJIDO LAS DELICIAS A SANTA MARIA DE RAMOS Municipio: GALEANA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato: X

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 19 DE JUNIO DE 2023

Fecha de adjudicación: 21 DE JUNIO DE 2023

Número y fecha de contrato: PMG-37-PG/2023 21 DE JUNIO DE 2023

Monto original contratado: \$4,100,910.20

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$4,100,910.20

Contratista: ASESORÍA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/JUN/2023

Fecha de terminación: 02/SEP/2023

Fecha real de inicio: 03/JUL/2023

Fecha real de terminación: 02/SEP/2023

*f'*

*R*

**3.- Descripción de los trabajos ejecutados:**

EL PROYECTO CONSISTE EN: PRELIMINARES.- 45,877.98 M2 TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE LA OBRA PARA ESTABLECER LOS EJES DE REFERENCIA INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PUDOCT. TERRACERIAS.- 45,877.98 M2 ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE TERRACERÍA DE 15 CM DE ESPESOR AL 90% DE SU PVSM AASHTO ESTANDAR, EQUIPO, MATERIAL AGUA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; 6881.69 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO DE 15 CM: PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATULRAL, INCLUYE: CORTE, CARGA Y ACARREO HASTA 6.0 KM; 45,877.98 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBRASANTE DE MATERIAL DE BANCO, CON CALIDAD SUB-RASANTE CON ESPESOR DE 20 CMS, LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON UNA COMPACTACIÓN DE 95% DE SU P.V.S.M. AASHTO ESTÁNDAR (EL CBR DEL MATERIAL DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL AL 10%) (VER NORMA +SCT NCMT-1-03-02) INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; 7,646.33 ML CONSTRUCCION DE CONTRACUNETAS Y CONFORMACION DE TALUD, CON MAQUINARIA DE 1.00 MTS DE ANCHO Y 0.30 MTS DE PROFUNDIDAD.

**4.- Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
Numero y fecha:	2432051-0000 21 de Junio de 2023
Importe \$:	\$410,091.02
Periodo de vigencia:	26 de Junio de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
Numero y fecha:	2432050-0000 21 de Junio de 2023
Importe \$:	\$1,230,273.06
Periodo de vigencia:	26 de Junio de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

*a* Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas. *R*

*f'* Fianza: \_\_\_\_\_ Fideicomiso: \_\_\_\_\_

Fianza:  
Compañía afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe \$: \_\_\_\_\_  
Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_

Fideicomiso:

Institución financiera-banco: \_\_\_\_\_

Número y fecha: \_\_\_\_\_

Importe \$: \_\_\_\_\_

Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_

**5.- Inversión:**

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2023	\$4,101,625.42	\$0.00	\$4,101,625.42	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2023	\$4,100,910.20	\$0.00	\$4,100,910.20	\$0.00	\$0.00

**6.- Desglose de la inversión ejercida:** Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo: \_\_\_\_\_ \$1,230,273.06

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación y Finiquito	03/Julio al 01/Septiembre de 2023	\$1,060,580.22	\$2,870,637.14
	Sub-total	\$1,060,580.22	
	I.V.A.	\$169,692.84	
	TOTAL	\$1,230,273.06	\$4,100,910.20

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	_____	\$0.00
Aditiva 2:	_____	\$0.00
Deductivas:	_____	\$0.00
Extra:	_____	\$0.00
Escalatorias: No. _____	_____	\$0.00
		\$4,100,910.20

Saldo: \_\_\_\_\_ \$0.00

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI \_\_\_\_\_

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No \_\_\_\_\_

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS \_\_\_\_\_



**9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

**10.- Entrega- Recepción.**

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Asesoría y Proyectos GMZ S.A. de C.V.**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Camino de Ejido Las Delicias a Santa Maria de Ramos**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 13:00 horas del día 14 del Mes de Septiembre de 2023.



GOBIERNO MUNICIPAL  
ADMÓN. 2021 2024  
GALEANA N.L

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Por el Municipio:



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS  
ADMÓN. 2021 2024  
GALEANA N.L

C. Tranquilino Sánchez Gaona  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

ASESORÍA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V.

Por la Contraloría y Transparencia  
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

\_\_\_\_\_  
Lic. Maria Teresa Herrera Tello

\_\_\_\_\_  
Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jose del Carmen Rivas García	Presidente	<u>Jose C. R. G.</u>
Martin Morales Salazar	Secretario	<u>Martin M.</u>
Liliana Elizabeth Mata Jimenez	Tesorero	<u>Liliana Elizabeth Mata J</u>
Ma. Eva Rivas García	Contralor Social	<u>Ma. Eva Rivas G</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_  
 Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Razones \_\_\_\_\_

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

f' a

R