



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: _____ SUB-PROGRAMA: _____

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-03-PIS/2022 Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LA PLAZA PRINCIPAL

Localidad: EJIDO SAN RAFAEL Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato: X

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 04 DE JULIO DE 2022

Fecha de adjudicación: 04 DE JULIO DE 2022

Número y fecha de contrato: PMG-03-PIS/2022 04 DE JULIO DE 2022

Monto original contratado: \$375,845.63

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$375,845.63

Contratista: ING. OSCAR LUNA RAMOS

Fecha de inicio: 08/JUL/2022
Fecha real de inicio: 08/JUL/2022

Fecha de terminacion: 19/AGO/2022
Fecha real de terminacion: 17/AGO/2022

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN PRELIMINARES: 56.31 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA; CIMENTACION: 8 M3 EXCAVACION PARA CIMENTACION DE KIOSKO EN MATERIAL TIPO I Y II; 12.10 M2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO DE HASTA 15 CM DE PERALTE POR MEDIOS MECÁNICOS FIRME DE CONCRETO ARMADO; 33.79 M3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN ÁREA DE KIOSKO DE 0.00 HASTA .60 M DE ALTURA COMPACTADO AL 90% PROCTOR; 8 PZ ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE DIMENSIONES 1.00 X1.00X0.35M REFORZADO CON VARILLA DE 3/8"Ø EN LA CUADRICULA @0.15M; 5.20 ML PEDESTAL DE CONCRETO F'C=200 Kg/cm2 DE DIMENSIONES 0.25 X 0.25 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2"Ø Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 0.20M; 4.92 M3 RELLENO CON MTERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 0.20M; 27.32 ML VIGA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 0.20M REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS DE 1/4"; ELEMENTOS DE CONCRETO: 16 ML CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE SECCION DE 0.15X0.15M. REFORZADA CON 4 VRS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS DE 1/4"; 11.61 M2 MURO DE BLOCK No.6 PEGADO CON MORTERO CEMENTO -ARENA PROPORCION 1:4.RELLENO EN SUS HUECOS CON CONCRETO SIMPLE; 27.32 M3 VIGA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 0.20M REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8"Ø EN LAS ESQUINAS Y ESTRIBOS DE 1/4"; 59.62 M2 LOSA DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 ESPESOR DE 0.12M CON MOLDURA SEGÚN DISEÑO EN FILO DE LOSA REFORZADA CON VRS DE 3/8"Ø EN AREA DE KIOSKO; 54.31 M2 FIRME DE CONCRETO REFORZADO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6-10/10 DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO COMÚN CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100 KG/CM2; 6.82 M2 CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO PARA ACCESO AL KIOSKO CON MEDIDAS EN HUELLA DE 30CMS Y CONTRAHUELLA DE 18CMS CON UN ANCHO DE 1.00M; ALBAÑILERIA: 59.62 M2 ZARPEO Y AFINE A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 COLOR SEGÚN PROYECTO; 16.37 M2 ZARPEO Y AFINE CON MOLDE TIPO PIEDRA EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 COLOR SEGÚN PROYECTO; 116.98 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y LOSA MARCA BEREL; 62.74 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO DE 1a CALIDAD DE 50X50 PEGADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR EMBOQUILLADO CON BOQUICREST O SIMILAR EN INTERIOR DE ÁREA; HERRERIA: 19.50 ML SUMINITRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO DE 1.20 M DE ALTURA EN AREA DE KIOSKO; INSTALACIONES ELECTRICAS: 1 SALIDA ELECTRICA DE CIELO; 8 SALIDA ELECTRICA DE PARED; 3 SALIDA ELECTRICA DE PISO; 1 PZ SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO COLONIAL DE 100 WATTS PARA COLOCAR EN EL TECHO DE KIOSKO; 8 PZ SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO COLONIAL DE 75 WATTS, PARA COLOCAR EN COLUMNAS DEL KIOSKO; 3 PZ SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO HY-JL310 TIPO DE CONTACTO DOBLE CON DOS ENTRADAS PARA CABLE USB MARCA QUINZIÑO O SIMILAR; TRABAJO FINAL: 56.31 M2 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA VOLÚMENES MAYORES MATERIALES MISCELÁNEOS DE LIMPIEZA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:

SOFIMEX

Numero y fecha:

2686148 04 de Julio de 2022

Importe \$:

\$37,584.56

Periodo de vigencia:

04 de Julio de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:

SOFIMEX

Numero y fecha:

2686142 04 de Julio de 2022

Importe \$:

\$112,753.68

Periodo de vigencia:

04 de Julio de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: _____

Fideicomiso: _____

Fianza:

Compañía afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

Fideicomiso:

Institución financiera-banco: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2022	\$376,591.12	\$0.00	\$376,591.12	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2022	\$375,845.63	\$0.00	\$375,845.63	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo:

\$112,753.69

Estimación No.

Periodo

Amortización de Anticipo

Importe

1a Estimación 08/Julio al 27/Julio de 2022

\$45,619.75

\$123,477.46

2a Estimación y Finiquito 28/Julio al 17/Agosto de 2022

\$51,581.70

\$139,614.48

Sub-total	\$97,201.45	
I.V.A.	\$15,552.23	
TOTAL	\$112,753.68	\$375,845.63

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:		\$0.00
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:		\$0.00
Escalatorias: No. _____		\$0.00
		\$375,845.63

Saldo: \$0.00

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No _____

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:
EN LA SUPERVICIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Ing. Oscar Luna Ramos**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido San Rafael**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 13:00 horas del día 29 del Mes de Agosto de 2022.




Por el Municipio:

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
ADMÓN 2021 2024
GALEANA N.L



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



ING. OSCAR LUNA RAMOS


Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Raul Cruz Hernandez	Presidente	
Israel Castillo Solis	Secretario	
Alfredo Solis Moreno	Tesorero	
Nubia Ruth Carmona Solis	Contralor Social	

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____
Entidad o Dependencia: _____
Firma: _____
Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

