



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SC - AGUA POTABLE SUB-PROGRAMA: 0200 - AMPLIACION

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SC-01/2022 Nombre de la obra: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

Localidad: EJIDO SANTA CLARA DE CIENEGA Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato:

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 12 DE AGOSTO DE 2022

Fecha de adjudicación: 16 DE AGOSTO DE 2022

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SC-01/2022 16 DE AGOSTO DE 2022

Monto original contratado: \$2,198,515.61

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$2,097,876.33

Contratista: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA HERRADURA S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 22/AGO/2022

Fecha de terminación: 15/NOV/2022

Fecha real de inicio: 22/AGO/2022

Fecha real de terminación: 21/SEP/2022

OPERANDO S. I-2022

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: 2040 M2 TRAZO Y CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA, 1 PZA ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA CONTRATADA, INSTALACIONES DE SERVICIOS EXISTENTES ADYACENTES (CFE, SADM, ETC.) CON BANCOS DE NIVEL A CADA 500 METROS Y 3 PUNTOS DE CONRL LEVANTADOS CON GPS DOBLE FRECUENCIA POR PLANO DOCUMENTADO CON FICHA TECNICA Y COORDENADAS PROYECCION UTM ZONA 14 NORTE Y DATUM WKS 1984 Ó ITRF 92; 816 M3 EXCAVACION A MANO CON MAQUINARIA Y/O EQUIPO NEUMATICO DE ZANJAS PARA TUBERIAS, INCLUYENDO EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III, CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 M.; 81.60 M3 PLANTILLA CONSOLIDADA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 285.60 M3 ACOSTILLADO Y RELLENO HASTA 30 CMS. ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 448.80 M3 RELLENO EN CAPAS DE 30 CMS. DE ESPESOR MAXIMO A PARTIR DE 30 CMS. DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; 0.38 M3 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 PARA ATRAQUES; 36 PZA SUMINISTRO COLOCACION PRUEBAS FLETES ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES DE TOMA DOMICILIARIA PARA UN DIAMETRO DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO INTERIOR EN TUBERIA DE PVC RD-26, 26 PZA SUMINISTRO COLOCACION PRUEBAS FLETES ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES DE TOMA DOMICILIARIA PARA UN DIAMETRO DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO INTERIOR EN TUBERIA DE PVC RD-26; 2040 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUVIERA HIDRAULICA DE P.V.C. RD-26 EN DIAMETRO DE 51 MM(2"); 3 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA SEGÚN ESPECIFICACIONES AWWA C-515 EN DIAMETRO DE 51 MM (2")Ø; 3 PZA REGISTRO PARA VALVULA DE COMPUERTA EN DIMENSIONES SEGÚN DETALLE; 5 PZA TEE DE PVC EN DIAMETRO DE 51 MM (2") X 51 M (2"); 10 PZA CODO DE 90° EN DIAMETRO DE 51 MM (2") DE PVC; 4 PZA TAPON FINAL EN DIAMETRO DE 51 MM (2") DE PVC.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:

ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

Numero y fecha:

348-15250-0 16 de Agosto de 2022

Importe \$:

\$219,851.56

Periodo de vigencia:

16 de Agosto de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:

ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

Numero y fecha:

348-15249-4 16 de Agosto de 2022

Importe \$:

\$659,554.68

Periodo de vigencia:

16 de Agosto de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: _____

Fideicomiso: _____

OP-PRANDO: 1-2022

Fianza:

Compañía afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

Fideicomiso:

Institución financiera-banco: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2022	\$2,198,721.56	\$0.00	\$2,198,721.56	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2022	\$2,097,876.33	\$0.00	\$2,097,876.33	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo: _____ \$659,554.68

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación y Finiquito	22/Agosto al 21/Sept. de 2022	\$568,581.62	\$1,438,321.65
	Sub-total	\$568,581.62	
	I.V.A.	\$90,973.06	
	TOTAL	\$659,554.68	\$2,097,876.33

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	_____	\$0.00
Aditiva 2:	_____	\$0.00
Deductivas:	_____	\$0.00
Extra:	_____	\$0.00
Escalatorias: No. _____	_____	\$0.00
		\$2,097,876.33

Saldo: _____ \$100,639.28

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

OPERANDO FISCAL-2022

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:
EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.


El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Servicios y Construcciones La Herradura S.A. de C.V.**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido Santa Clara de Cienega**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 15:00 horas del día 30 del Mes de Septiembre de 2022.



Por el Municipio:

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA HERRADURA
S.A. DE C.V.

sta. Clara ciénegas
naya agua potable.

Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan Francisco Camacho Zamora	Presidente	<u>[Signature]</u>
Jose Carlos Carranza De La Cruz	Secretario	<u>Jose Carlos Carranza de la cruz</u>
Jesus Maldonado Peña	Tesorero	<u>Jesus Maldonado Peña</u>
Samuel Delabra Zamora	Contralor Social	<u>SAMUEL DELABRA</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones: _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

f' [Signature]

OPERANDO FOM 1-2022