



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SD - ALCANTARILLADO SUB-PROGRAMA: 030A - CONSTRUCCION

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SD-02/2022 Nombre de la obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

Localidad: COL. EL MIRADOR Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato:

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de adjudicación: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SD-02/2022 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Monto original contratado: \$2,497,514.30

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$2,011,064.87

Contratista: GRUPO COPEGZA S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 01/OCT/2022

Fecha de terminación: 30/ENE/2023

Fecha real de inicio: 01/OCT/2022

Fecha real de terminación: 31/DIC/2022

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: RED DE DRENAJE SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION 1 LOTE TRAMITE ANTE DEPENDENCIAS OFICIALES PARA OBTENCION DE LOS PERMISOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, CORRIENDO A CARGO DE SADM LAS GESTIONES Y PAGOS QUE ESTOS ORIGINEN, EXCLUYENDO EL PAGO DE LAS FIANZAS QUE SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA; 496 ML TRAZO Y CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA, 1 UNIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y OBRAS DE PROTECCIÓN POR EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, 496 ML LIMPIEZA FINAL DEL MATERIAL SOBRENTE Y DESECHO DEL DERECHO DE VIA COMPLETO; 6.60 M2 ROTURA DE CARPETA DE CONCRETO, 456.87 M3 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA Y/O EQUIPO NEUMÁTICO DE ZANJAS PARA TUBERÍAS; 196.92 M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIDO EN BANCO; 9.82 M3 PLANTILLA CONSOLIDADA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 22.91 M3 PLANTILLA CONSOLIDADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, 79.28 M3 ACOSTILLADO Y RELLENO HASTA 30 CMS. ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 33.98 M3 ACOSTILLADO Y RELLENO HASTA 15 CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, 205.24 M3 RELLENO COMPACTADO AL 90- 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR MAXIMO A PARTIR DE 30 CMS. DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 87.96 M3 RELLENO COMPACTADO AL 90- 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR MAXIMO A PARTIR DE 30 CMS. DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO; 545.60 ML COLOCACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA PARED SOLIDA SERIE 20 COLOR MARRON NMX -E-215/1-SCFI-2003 MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M.; 5 PZA DESCARGA SENCILLA DE 0.20M (8")Ø X 0.10M (4")Ø, 35 PZA DESCARGA SENCILLA DE 0.20M (8")Ø X 0.10M (4")Ø; 8 PZA SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA "TIPO" PARA DIAMETROS DE 20 A 91 CMS SEGUN PLANO; 4.40 M2 CORTE Y DESALOJO DE MATERIAL DE CARPETA DE CONCRETO, Y REPAVIMENTACION CORRESPONDIENTE A 20 CM. DE CADA LADO DE LA ZANJA; 1 UNIDAD ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA, 1 PZA CONEXIÓN DE TUBERIA PROYECTO A POZO DE VISITA EXISTENTE; MATERIALES PARA DADO DE CONCRETO REFORZADO, 3.61 M3 SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA MEZCLADO TRANSPORTE Y NIVELADO DE CONCRETO POBRE F'c=175 KG/CM2 PARA FORMAR LA PLANTILLA DE 0.05 M DE ESPESOR, 24.18 M3 SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA MEZCLADO, TRANSPORTE, VACIADO, CURADO Y RESANADO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMIENTOS, PISOS, PEDESTALES, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS., 3305.76 KG SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA LA HABILITACION Y ARMADO DE VARILLA PARA REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2 EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES; MATERIALES PARA REGISTRO DE CONCRETO REFORZADO, 0.39 M3 "SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA MEZCLADO, TRANSPORTE Y NIVELADO DE CONCRETO POBRE F'c=175 KG/CM2 PARA FORMAR LA PLANTILLA DE 0.05 M DE ESPESOR.", 0.43 M3 "SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA MEZCLADO, TRANSPORTE Y NIVELADO DE CONCRETO SIMPLE PARA FORMAR EL EMPASTE DEL REGISTRO Y DAR LA PENDIENTE PARA LA CORRIENTE INDICADA.", 5.24 M3 SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA MEZCLADO, TRANSPORTE, VACIADO, CURADO Y RESANADO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMIENTOS, PISOS, PEDESTALES, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS, 786.86 KG SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA LA HABILITACION Y ARMADO DE VARILLA PARA REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2 EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, 14 PZA CONEXIÓN A REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA PARA DRENAJE SANITARIO, 7 PZA SUMINISTRO, MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE REGISTRO HOMBRE DE 60*60CM SEGÚN PLANO; SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C., 496 ML SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA, PARED SOLIDA SERIE 20 COLOR MARRON NMX-E-215/1-SCFI-2003, MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:

ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

Numero y fecha:

3643-10029-4 26 de Septiembre de 2022

Importe \$:

\$249,751.43

Periodo de vigencia:

26 de Septiembre de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:

ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

Numero y fecha:

3643-10028-7 26 de Septiembre de 2022

Importe \$:

\$749,254.29

Periodo de vigencia:

26 de Septiembre de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza:

Fideicomiso:

Fianza:

Compañía afianzadora:

Número y fecha:

Importe \$:

Periodo de vigencia:

Fideicomiso:

Institución financiera-banco:

Número y fecha:

Importe \$:

Periodo de vigencia:

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2022	\$2,497,897.86	\$0.00	\$2,497,897.86	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2022	\$2,011,064.87	\$0.00	\$2,011,064.87	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo:

\$749,254.29

Estimación No.

Periodo

Amortizacion de Anticipo

Importe

1a Estimación

01/Octubre al 31/Octubre de 2022

\$46,573.35

\$126,058.52

2a Estimación

01/Noviembre al 30/Noviembre de 2022

\$167,745.29

\$454,030.59

3a Estimación y Finiquito

01/Diciembre al 31/Diciembre de 2022

\$431,590.23

\$627,573.64

Sub-total	\$645,908.87	
I.V.A.	\$103,345.42	
TOTAL	\$749,254.29	\$1,956,917.04

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	01/Diciembre al 31/Diciembre de 2022	\$54,147.83
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:		\$0.00
Escalatorias: No.		\$0.00
		\$2,011,064.87

Saldo: \$486,449.43

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:
EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Grupo COPEGZA S.A. de C.V.**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Col. El Mirador**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 13:00 horas del día 09 del Mes de Enero de 2023.




C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Por el Municipio:



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
ADMÓN 2021 2024
GALEANA N.L



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



GRUPO COPEGZA S.A. DE C.V.

**GRUPO COPEGZA
S.A. DE C.V.**

**RFC:GCO13080537A
Azahares No.1262
Fracc.Los Naranjos
Linares, Nuevo León
Tel:(821) 2-0172**

Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ma. Ernestina Alejandro Salazar	Presidente	<u>Ma. Ernestina</u>
Azalia Jaqueline Reyes Mejorado	Secretario	<u>Azalia</u>
Dolores Guadalupe Martinez Espinoza	Tesorero	<u>Dolores GPe MTZ E</u>
Roberto Reyes Almanza	Contralor Social	<u>Roberto R. A</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

Handwritten marks on the left margin.