



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OPERANDO 2022

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SD - ALCANTARILLADO SUB-PROGRAMA: 030A - CONSTRUCCION

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SD-03/2022 Nombre de la obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

Localidad: COL. DEL MAESTRO 2DO SECTOR Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato:

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de adjudicación: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SD-03/2022 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Monto original contratado: \$1,228,339.42

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$1,120,656.34

Contratista: EUSEBIO LUNA MENDOZA

Fecha de inicio: 01/OCT/2022

Fecha de terminación: 31/DIC/2022

Fecha real de inicio: 01/OCT/2022

Fecha real de terminación: 22/NOV/2022

f' Q

E

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: RED DE DRENAJE SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION, 1 UNIDAD TRAMITE ANTE DEPENDENCIAS OFICIALES PARA OBTENCION DE LOS PERMISOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CORRIENDO A CARGO DE SADM LAS GESTIONES Y PAGOS QUE ESTOS ORIGINEN EXCLUYENDO EL PAGO DE LAS FIANZAS QUE SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA; 296 ML TRAZO Y CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA, 1 UNIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y OBRAS DE PROTECCIÓN POR EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, 325.60 ML LIMPIEZA FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DESECHO DEL DERECHO DE VIA COMPLETO INCLUYENDO BANQUETAS; 154.44 M2 ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO; 5.50 M3 EXCAVACIÓN A MANO DE ZANJAS PARA TUBERÍAS, 426.10 M3 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA Y/O EQUIPO NEUMÁTICO DE ZANJAS PARA TUBERÍAS; 139.90 M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIDO EN BANCO; 5.86 M3 PLANTILLA CONSOLIDADA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 13.67 M3 PLANTILLA CONSOLIDADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, 47.31 M3 ACOSTILLADO Y RELLENO HASTA 30 CMS. ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 20.27 M3 ACOSTILLADO Y RELLENO HASTA 15 CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, 229.89 M3 RELLENO COMPACTADO AL 90- 95% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR MAXIMO A PARTIR DE 30 CMS. DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 98.53 M3 RELLENO COMPACTADO AL 90- 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR MAXIMO A PARTIR DE 30 CMS. DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO; 296 ML COLOCACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA, PARED SOLIDA SERIE 20 COLOR MARRON NMX -E-215/1-SCFI-2003; SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON JUNTA HERMETICA SERIE 20 SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 NMX-E-215/1,NMX-E-211/1 CONEXIONES SEGUN NORMAS NMX-E-215/2 NMX-E-211/2 PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS; 5 PZA DESCARGA SENCILLA DE 0.20M (8")Ø X 0.10M (4")Ø; SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON JUNTA HERMETICA SERIE 20 SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 NMX-E-215/1,NMX-E-211/1 CONEXIONES SEGUN NORMAS NMX-E-215/2 NMX-E-211/2 PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS; 2 PZA DESCARGA SENCILLA DE 0.20M (8")Ø X 0.10M (4")Ø; 1 PZA SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA "TIPO" PARA DIAMETROS DE 20 A 91 CMS SEGUN PLANO; 2 PZA SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA "TIPO" PARA DIAMETROS DE 20 A 91 CMS SEGUN PLANO; 1 PZA SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA "TIPO CON CAIDA ADOSADA" PARA DIAMETROS DE 20 A 91 CMS SEGUN PLANO; 154.44 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO; 51.48 M2 CORTE Y DESALOJO DE MATERIAL DE CARPETA ASFALTICA BARRIDO DE SUPERFICIE RIEGO DE LIGA CON FR-3 Y REPAVIMENTACION DE 5 CM. DE ESPESOR CON CARPETA ASFALTICA CORRESPONDIENTE A 20 CM. DE CADA LADO DE LA ZANJA; 3.96 M2 "ROTURA Y REPOSICION DE BANQUETA IGUAL A LA EXISTENTE. INCLUYE CORTE CON DISCO"; 102.96 M2 CORTE Y DESALOJO DE MATERIAL DE CARPETA DE CONCRETO Y REPAVIMENTACION CORRESPONDIENTE A 20 CM. DE CADA LADO DE LA ZANJA; 1 UNIDAD ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA; 1 PZA CONEXIÓN DE TUBERIA PROYECTO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 296 ML SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA PARED SOLIDA SERIE 20 COLOR MARRON NMX-E-215/1-SCFI-2003 MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
Numero y fecha:	2381938-0000 28 de Septiembre de 2022
Importe \$:	\$122,833.94
Periodo de vigencia:	01 de Octubre de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
Numero y fecha:	2381937-0000 28 de Septiembre de 2022
Importe \$:	\$368,501.82
Periodo de vigencia:	01 de Octubre de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: _____ Fideicomiso: _____
Fianza: _____

OPERANDO EN 2022

Compañía afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe \$: _____
 Periodo de vigencia: _____
 Fideicomiso: _____
 Institución financiera-banco: _____
 Número y fecha: _____
 Importe \$: _____
 Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2022	\$1,228,831.61	\$0.00	\$1,228,831.61	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2022	\$1,120,656.34	\$0.00	\$1,120,656.34	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo: _____ \$368,501.83

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	01/Octubre al 22/Octubre de 2022	\$181,143.55	\$490,295.22
2a Estimación y Finiquito	23/Octubre al 22/Noviembre de 2022	\$136,530.44	\$88,510.99
	Sub-total	\$317,673.99	
	I.V.A.	\$50,827.84	
	TOTAL	\$368,501.83	\$947,308.04

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	23/Octubre al 22/Noviembre de 2022	\$173,348.30
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:		\$0.00
Escalatorias: No. _____		\$0.00
		\$1,120,656.34

Saldo: _____ \$107,683.08

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación: SI

OPERANDO FISCAL 2022

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.


Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.


El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Eusebio Luna Mendoza**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Col. Del Maestro 2do sector**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 13:00 horas del día 02 del Mes de Diciembre de 2022.




Por el Municipio:

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



EUSEBIO LUNA MENDOZA

OPERANDO FISIM-2022

Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Erasmu Ventura Avila	Presidente	
Francisco González Malacara	Secretario	
Jacobo Nuñez Ramírez	Tesorero	
Bertha Alicia Soto Villa	Contralor Social	

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.



OPERANDO FISCAL 2022