



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SE - URBANIZACION SUB-PROGRAMA: 0300 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SE-04/2022 Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA

Localidad: EJIDO REFUGIO DE LOS IBARRA Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato: X

Modalidad de ejecución: LICITACION PUBLICA ESTATAL

Fecha de concurso: 17 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de adjudicación: 21 DE OCTUBRE DE 2022

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SE-04/2022 21 DE OCTUBRE DE 2022

Monto original contratado: \$4,009,864.34

Número y fecha de convenios: 22 DE DICIEMBRE DE 2022

Monto total de convenios: \$83,100.54

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$4,092,964.89

Contratista: IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA

Fecha de inicio: 24/OCT/2022 Fecha de terminacion: 31/ENE/2023

Fecha real de inicio: 24/OCT/2022 Fecha real de terminacion: 21/ENE/2023

OPERANDO FISM-2022

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

PROYECTO CONSISTE EN: PRELIMINARES 3,290 M2 TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE LOS TRABAJOS, 100 M2 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, 542.85 M3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN AREA DE TERRENO A CONSTRUIR DE 0.00 HASTA 0.50 M DE ALTURA COMPACTADO CON EQUIPO NEUMATICO, 0.64 M3 RELLENO COMPACTADO EN ÁREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 0.64 M3 RELLENO COMPACTADO EN AREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 1.16 M3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL I Y II PARA ZAPATAS y VIGA; ELEMENTOS DE CONCRETO 8 PZ ZAPATAS DE CONCRETO Z-1 FC=200 KG CM2 DE 0.60x 0.60 M Y ESPESOR DE 0.15 CM, 5.36 M PEDESTAL COLUMNA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION DE 0.20x0.20m REFORZADO CON 4 VARILLAS No.3 EN LAS ESQUINAS Y ESTRIBOS No.2 A 15cm, 23.52 M VIGA DE CIMENTACION V1 DE CONCRETO FC=150KG/CM2 MEDIDAS 0.25X0.15M ARMADA CON 4 VARILLAS 3/8 Y ESTRIBOS NO.4 A 20CM, 9.77 M CONSTRUCCION DE VIGA DE CERRAMIENTO V2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, CON SECCION DE 0.15 X 0.23 M, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" DIAM Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DEL NO. 2 A 20 CMS, 9.77 M CONSTRUCCION DE VIGA DE CIMENTACION V3 DE CONCRETO CICLOPEO FC=150 KG/CM2 CON SECCION DE 0.15 X 0.20 M, 25.05 M CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CERRAMIENTO V4 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.15 X 0.23 M REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 DIAM Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DEL NO. 2 A 25 CMS, 7.42 M2 CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO PARA ACCESO AL KIOSKO CON MEDIDAS EN HUELLA DE 40CM Y CONTRAHUELLA DE 18 CM, 45.36 M2 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO ESTAMPADO ARMADO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 1593.38 M2 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO ARMADO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR; ALBAÑILERIA 14.97 M2 MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15x20x40cm CURADO A VAPOR, UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, 18.63 M2 ZARPEO EN MUROS DE KIOSKO Y JARDINERA ACABADO EXTERIOR LLUVIOSO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO, 5.83 M2 ZARPEO Y AFINE EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO, 12.36 M NARIZ DE CONCRETO EN ESCALONES DE 5CM DE ESPESOR Y 8 CM DE ALTURA FABRICADA EN CONCRETO FC=200KG/CM2 CON OCHAVOS DE 1 PULGADA; JARDINERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 430.88 M2 DE PASTO NATURAL TIPO SAN AGUSTIN O SIMILAR, 12 PZA DE ARBOLES ENCINO SIEMPRE VERDE CON ALTURA MINIMA DE 3M Y 6" Ø, 1 PZ ARBOL ENCINO MACROCARPA CON ALTURA MINIMA DE 6M Y 9.5" Ø, 42 PZ DE PLANTA TIPO BOXUS ESFERA DE 50X50X50CM, 24 PZ DE PLANTA TIPO LIRIO PERSA, 36 PZ DE PLANTA TIPO DURANTA; MOBILIARIO SUMINISTRO Y COLOCACION 1 PZ DE JUEGO INFANTIL DE METAL MARCA PLAY CLUB DE 7.50x6.15x4.21 MTS, 12 PZ DE BANCA DE METAL MARCA PLAY CLUB CON DESCANSA BRAZOS, 4 PZ DE CONTENEDOR DE BASURA DE METAL CON ANCLAJE AL SUELO MARCA PLAY CLUB DE 0.62X0.40X1.13 M, 1 PZ DE JUEGO INFANTIL MONTABLE TEMÁTICO MARCA PLAY CLUB DE 0.85X0.45X0.97M PINTURA ELECTROSTATICA Y FONDO ANTICORROSIVO, 1 PZ DE JUEGO INFANTIL MONTABLE TEMÁTICO MARCA PLAY CLUB DE 0.83X0.37X1.04M PINTURA ELECTROSTATICA Y FONDO ANTICORROSIVO, 1 PZ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL TIPO SUBE Y BAJA MARCA PLAY CLUB MEDIDAS 2.22X0.63X1.50 M, 1 PZ DE COLUMPIO DE METAL MARCA PLAY CLUB MEDIDAS 3.83X1.42X2.52 M CON 3 ASIENTOS DE PLASTICO, 2 PZ DE MESA DE PICNIC DE METAL MARCA PLAY CLUB MEDIDAS 1.93X1.92X0.75 M; INSTALACION ELECTRICA SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 PZA LUMINARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 285.95 M DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO PARA CABLEADO DE LUMINARIAS, 571.90 M DE CABLE CAL 10 PARA LUMINARIAS, 1 PZ DE CENTRO DE CARGA PARA CONTROL DE CIRCUITOS 220 V DE TODAS LAS ZONAS DE LA PLAZA Y PARA PROTECCION DE SOBRECARGAS ELECTRICAS, 2 PZ DE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS DE 30 X 30, 1 PZA MURO PARA ACOMETIDA ELECTRICA 220V, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PZ FAROL COLGANTE PARA EXTERIORES HAMPTON BAY O SIMILAR EN ACERO, 18 PZA PEDESTAL PARA LUMINARIAS; HERRERIA 19.98 M FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA METALICA, 56.40 M2 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL CON CUBIERTA DE MADERA PARA KIOSKO, 355.24 KG SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS ORNAMENTALES A BASE DE FORJA METALICA SOBRE ESTRUCTURA PRINCIPAL DE KIOSKO; VARIOS 56.40 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ASFALTICA SUPERIOR CAMBRIDGE IKO CON PROTECCION SUPERIOR, GARANTIA DE 30 AÑOS, 10.1KG/M2, RESISTENTE A ALGAS, DIMENSIONES POR HOJA 1.038X0.349M SELLADOR FAST LOCK MANTAS DE FIBRA DE VIDRIO; 1210.04 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE GRAVILLA ROJA SIN COMPACTAR DE 5 CMS DE ESPESOR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Numero y fecha: 2720895 21 de Octubre de 2022
Importe \$: \$400,986.43
Periodo de vigencia: 21 de Octubre de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Numero y fecha: 2720887 21 de Octubre de 2022
Importe \$: \$1,202,959.29
Periodo de vigencia: 21 de Octubre de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: _____ Fideicomiso: _____

Fianza:
Compañía afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe \$: _____
Periodo de vigencia: _____

Fideicomiso:
Institución financiera-banco: _____
Número y fecha: _____
Importe \$: _____
Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2022	\$4,010,928.36	\$0.00	\$4,010,928.36	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2022	\$4,092,964.89	\$0.00	\$4,092,964.89	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo:			\$1,202,959.30
Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	24/Octubre al 22/Noviembre de 2022	\$213,167.31	\$576,972.85
2a Estimación	23/Noviembre al 22/Diciembre de 2022	\$293,810.37	\$795,246.75
3a Estimación y Finiquito	23/Diciembre de 2022 al 21/Enero de 2023	\$530,056.20	\$1,330,086.99
	Sub-total	\$1,037,033.88	
	I.V.A.	\$165,925.42	
	TOTAL	\$1,202,959.30	\$3,905,265.89

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	23/Dic de 2022 al 21/Enero de 2023	\$99,301.20
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:	23/Dic de 2022 al 21/Enero de 2023	\$88,397.80
Escalatorias: No.		\$0.00
		\$4,092,964.89

Saldo: -\$83,100.55

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario:

Si X No

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

OPFRANCO 2022

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.


Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Iván Isaías Zarate Bazaldua**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido Refugio de los Ibarra**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 13:00 horas del día 03 del Mes de Febrero de 2023.



Por el Municipio:

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA

OPERANDO FICHA-2022

Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Clemente Jesus Padron Morales	Presidente	<u>Jose Padron</u>
Agustin Jaime Castillo Pecina	Secretario	<u>AGUSTIN J CASTILLO P</u>
Rolando Gaytan Gonzalez	Tesorero	<u>Rolando Gaytan G.</u>
Jose Artemio Alvarez Torres	Contralor Social	<u>Jose A ALVAREZ T.</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

OPERANDO - ... 2022