



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SE - URBANIZACION SUB-PROGRAMA: 0300 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SE-05/2022 Nombre de la obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA Y CONSTRUCCION DE KIOSKO
Localidad: EJIDO LA HEDIONDILLA Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato:

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 12 DE AGOSTO DE 2022

Fecha de adjudicación: 16 DE AGOSTO DE 2022

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SE-05/2022 16 DE AGOSTO DE 2022

Monto original contratado: \$1,605,456.03

Número y fecha de convenios: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Monto total de convenios: \$25,605.59

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$1,631,061.62

Contratista: ING. OSCAR LUNA RAMOS

Fecha de inicio: 22/AGO/2022 Fecha de terminacion: 15/NOV/2022

Fecha real de inicio: 22/AGO/2022 Fecha real de terminacion: 29/DIC/2022

OPERANDO FISM-2022

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: 225.55 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, 93.14 M CORTE LONGITUDINAL DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE HASTA 15CM, PARA RUPTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRO, 35.52 M2 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, 22.80 M3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN ÁREA DE TERRENO A CONSTRUIR DE 0.00 HASTA 0.50 M DE ALTURA, 0.64 M3 RELLENO COMPACTADO EN ÁREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 1.16 M3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL I Y II (PARA ZAPATAS y VIGA). 8 PZA ZAPATAS DE CONCRETO Z-1 F'C=200 KG/CM2 DE 0.60x 0.60 M Y ESPESOR DE 0.15 CM, 5.36 M PEDESTAL/COLUMNA DE CONCRETO F'c=200kg/cm² SECCION DE 0.20x0.20m, 23.52 M VIGA DE CIMENTACION V-1 DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, 9.77 M CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CERRAMIENTO V-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 9.77 M CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN V-3 DE CONCRETO CICLÓPEO F'C=150 KG/CM2, 25.05 M CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CERRAMIENTO V-4 (AHOGADA EN FIRME) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 7.42 M2 CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES DE CONCRETO PARA ACCESO AL KIOSKO, 148 M2 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ESTAMPADO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR. 14.97 M2 MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15x20x40cm CURADO A VAPOR UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, 18.63 M2 ZARPEO EN MUROS DE KIOSKO Y JARDINERA, 5.83 M2 ZARPEO Y AFINE EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO, 12.36 M NARIZ DE CONCRETO EN ESCALONES DE 5CM DE ESPESOR Y 8 CM DE ALTURA, 9.24 M2 REPOSICIÓN DE CONCRETO EN FIRME Y RESANES HASTA 15 CM DE ESPESOR. 665.43 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL TIPO SAN AGUSTIN O SIMILAR, 10 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOLES ENCINO SIEMPRE VERDE CON ALTURA MÍNIMA DE 3M Y 6", 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL ENCINO MACROCARPA CON ALTURA MÍNIMA DE 6M Y 9.5", 24 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO LIRIO PERSA, 40 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO DURANTA, 60 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO TRUENO DE VENUS. 8 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROL TIPO EMPOTRADO A COLUMNAS PRINCIPALES DE KIOSKO, 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA COLGANTE GINEBRA DECOR LIVING, 58.94 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA CABLEADO DE LUMINARIAS, 117.88 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL 10 PARA LUMINARIAS, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMATICO DE ACCION RAPIDA CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO SISTEMA 120/240, 16 PZA REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES. 8.40 M FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAL A BASE DE HERRERIA METÁLICA DE 0.30 MTS DE ALTURA, 19.98 M FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERIA METÁLICA, 56.40 M2 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL CON CUBIERTA DE MADERA PARA KIOSKO, 355.24 KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS ORNAMENTALES A BASE DE FORJA METÁLICA SOBRE ESTRUCTURA PRINCIPAL DE KIOSKO. 867.66 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE OXIPISO SOBRE ANDADORES EXISTENTES, 56.40 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ASFÁLTICA SUPERIOR CAMBRIDGE IKO CON PROTECCION SUPERIOR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:

SOFIMEX

Numero y fecha:

2699785 16 de Agosto de 2022

Importe \$:

\$160,545.60

Periodo de vigencia:

16 de Agosto de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:

SOFIMEX

Numero y fecha:

2699779 16 de Agosto de 2022

Importe \$:

\$481,636.80

Periodo de vigencia:

16 de Agosto de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza:

Fideicomiso:

Fianza:

OPERANDO FISM-2022

Compañía afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe \$: _____
 Periodo de vigencia: _____
 Fideicomiso: _____
 Institución financiera-banco: _____
 Número y fecha: _____
 Importe \$: _____
 Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2022	\$1,606,090.74	\$0.00	\$1,606,090.74	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2022	\$1,631,061.62	\$0.00	\$1,631,061.62	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo:				\$481,636.80
Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe	
1a Estimación	22/Agosto al 02/Sept de 2022	\$57,501.13	\$155,636.40	
2a Estimación y Finiquito	03/Sept al 29/Dic de 2022	\$357,703.01	\$931,670.54	
	Sub-total	\$415,204.14		
	I.V.A.	\$66,432.66		
	TOTAL	\$481,636.80	\$1,568,943.74	

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:		\$0.00
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:	22/Diciembre al 29/Diciembre de 2022	\$62,117.88
Escalatorias: No. _____		\$0.00
		\$1,631,061.62

Saldo: -\$25,605.59

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación: SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No _____

OPERANDO F.S. 2022

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Ing. Oscar Luna Ramos**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido La Hediondilla**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 17:00 horas del día 13 del Mes de Enero de 2023.




Por el Municipio:



C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
ADMON 2021 2024
GALEANA N.L



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



ING. OSCAR LUNA RAMOS

OPERANDO F.S. 1-2022

Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Gumaro Martínez Santana	Presidente	<u>Gumaro Martínez</u>
Jose Antonio Ibarra Ledezma	Secretario	<u>Jose Antonio Ibarra L.</u>
Claro Reyes Aguilar	Tesorero	<u>Claro Reyes Aguilar</u>
Plácido Ibarra Soto	Contralor Social	<u>Plácido Ibarra S</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones: _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

0

4