



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SF - PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES SUB-PROGRAMA: 0200 - ASFALTO

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SF-07/2022 Nombre de la obra: PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA

Localidad: CALLE PINO SUAREZ, EJIDO SAN RAFAEL Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato: X

Modalidad de ejecución: LICITACION PUBLICA ESTATAL

Fecha de concurso: 25 DE JULIO DE 2022

Fecha de adjudicación: 29 DE JULIO DE 2022

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SF-07/2022 29 DE JULIO DE 2022

Monto original contratado: \$4,807,856.63

Número y fecha de convenios:

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$4,334,508.89

Contratista: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 02/AGO/2022

Fecha real de inicio: 02/AGO/2022

Fecha de terminacion: 31/OCT/2022

Fecha real de terminacion: 31/OCT/2022

Handwritten marks: "R" and "Q" with a checkmark.

Vertical stamp: OPERANDO FISIM-2022

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: 3419.81 M2 TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE LA OBRA PARA ESTABLECER LOS EJES DE REFERENCIA, 130.87 M2 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; 1367.92 M3 CORTE DE MATERIAL TIPO I Y II HASTA NIVEL DE SUBRASANTE, 1367.92 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EL ACARREO SERA A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y EL VOLUMEN SERA MEDIDO EN CAJA, 3419.81 M2 ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE TERRACERÍA DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% DE SU P.VSM AASHTO ESTANDAR ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA AL 5%, FORMACION Y COMPACTACION: DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO (INCISO 3.01.01.005-H.03): 58.39 M3 M3 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO, 667.28 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBRASANTE DE MATERIAL DE BANCO CON CALIDAD SUB-RASANTE CON ESPESOR DE 20 CMS LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON UNA COMPACTACIÓN DE 95% DE SU P.V.S.M. AASHTO ESTÁNDAR, 469.18 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE MATERIALEAL PETREO TRITURADO APROBADO POR LABORATORIO CON CALIDAD DE BASE HIDRÁULICA CON UN ESPESOR DE 15 CMS LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON UNA COMPACTACIÓN DE 95% DE SU P.V.S.M. AASHTO MODIFICADO; 3127.88 M2 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.7 LTS/M2, 3127.88 M2 RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFALTICA FR-3 EN PROPORCIÓN 0.70 LT/M2, 3127.88 M2 CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTADOS SEGÚN NORMA SCT N-CMT.4.04/08 COMPACTADA AL 95% PORTER SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO; 834.10 ML CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION PECHO PALOMA DE 20X35 CMS. ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS DE LA CORONA, 583.87 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE COCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR ACCESO A COCHERAS REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, 7 PZA RENIVELACION DE POZOS DE VISITA BAJO NIVEL DE SUBRASANTE; 3419.81 M2 LIMPIEZA FINAL EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS; 1251.15 ML RAYA CENTRAL O LATERAL POR LINEA PINTADA, INCL. MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, P.U.O.T.; 834.10 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, INCLUYE: SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:

LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

Numero y fecha:

2365264-0000 29 de Julio de 2022

Importe \$:

\$480,785.66

Periodo de vigencia:

02 de Agosto de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:

LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

Numero y fecha:

2365263-0000 29 de Julio de 2022

Importe \$:

\$1,442,356.98

Periodo de vigencia:

02 de Agosto de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: _____

Fideicomiso: _____

Fianza:

Compañía afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

Fideicomiso:

Institución financiera-banco: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2022	\$4,808,238.67	\$0.00	\$4,808,238.67	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2022	\$4,334,508.89	\$0.00	\$4,334,508.89	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación y Finiquito	02/Agosto al 31/Octubre de 2022	\$1,243,411.19	\$2,581,328.54
	Sub-total	\$1,243,411.19	
	I.V.A.	\$198,945.79	
	TOTAL	\$1,442,356.98	\$4,023,685.52

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	02/Agosto al 31/Octubre de 2022	\$210,101.66
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:	02/Agosto al 31/Octubre de 2022	\$100,721.71
Escalatorias: No.		\$0.00
		\$4,334,508.89

Saldo: \$473,347.74

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

OPERANDO FISCAL 2022

SI

7.- Participó el Comité Comunitario:

Si

X

No

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:
EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Asesoría y Proyectos GMZ S.A. de C.V.**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido San Rafael, calle Pino Suárez**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 18:00 horas del día 14 del Mes de Noviembre de 2022.

Por el Municipio:

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

ASESORIA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V.

OPERANDO 14/11/2022

Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arcenia Estrada Contreras	Presidente	
Deyla Miralda Medrano Sánchez	Secretario	
Claudia Griselda Resendiz Contreras	Tesorero	
Levi Jonathan Cedillo Balderas	Contralor Social	

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____
 Entidad o Dependencia: _____
 Firma: _____
 Razones: _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.





OPERANDO F.E. 1-2022