



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SG - ELECTRIFICACION SUB-PROGRAMA: 020B - RURAL AMPLIACION

#### 1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SG-09/2022 Nombre de la obra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA

Localidad: EJIDO LAS DELICIAS Municipio: GALEANA, N.L.

#### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato:

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 18 DE JULIO DE 2022

Fecha de adjudicación: 20 DE JULIO DE 2022

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SG-09/2022 20 DE JULIO DE 2022

Monto original contratado: \$3,507,216.02

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$3,423,661.72

Contratista: ING. ALFONSO PERALES GARZA

Fecha de inicio: 25/JUL/2022

Fecha de terminacion: 30/SEP/2022

Fecha real de inicio: 25/JUL/2022

Fecha real de terminacion: 26/SEP/2022

OPERANDO FISIM-2022

**3.- Descripción de los trabajos ejecutados:**

EL PROYECTO CONSISTE EN: 64 PZA SUMINISTRO DE AISLADOR CARRETE, 26 PZA SUMINISTRO DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO 33 PD, 36 PZA SUMINISTRO DE AISLADOR REMATE INDAEL 34KV, 36 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA 4R; 5 KG ALAMBRE SUAVE #4, 750 M CABLE PARA RETENIDA CLASE A; 44 PZA CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, 40 PZA CONECTOR DE COMPRESION AC 504, 60 PZA CONECTOR DE COMPRESIÓN AC 508, 6 PZA CONECTOR ESTRIBO Y PERICO; 6 PZA APARTARRAYO 30KV, 6 PZA CORTACIRCUITO 30KV; 3 PZA CAJA ANTIFRAUDE PARA TRANSFORMADOR, 14 PZA CAJA ANTIFRAUDE PARA POSTE; SUMINISTRO Y MONTAJE DE 17 PZA POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M DE ALTURA, 8 PZA DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 M DE ALTURA, 4 PZA DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 7 M DE ALTURA, 22 PZA SUMINISTRO Y MONTAJE DE MURETES 110V SENCILLOS, 73 PZA CEPES PARA INCADO DE POSTES Y MURETES; 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV1, 3 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 33000 KV 120/240V, 21 PZA SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 80W 127/240V, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA 1 1/4"; 75 KG ALAMBRE DE COBRE CAL 4, 20 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BENTONITA SÓDICA PARA SISTEMA DE TIERRA, 10 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3M DE LONG, 24 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA 1.5M DE LONGITUD, 10 PZA SUMINISTRO DE CARGA #32 PARA SOLDADURA ENTRE CABLEADO; 1 LOTE TRÁMITES, LIBRANZA, INTERCONEXIONES, CONVENIO DE SUPERVISIÓN, PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCIÓN DE OBRA, 2 LOTE DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEMIP.

**4.- Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:

SOFIMEX

Numero y fecha:

2691320 20 de Julio de 2022

Importe \$:

\$350,721.60

Periodo de vigencia:

20 de Julio de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:

SOFIMEX

Numero y fecha:

2691317 20 de Julio de 2022

Importe \$:

\$1,052,164.80

Periodo de vigencia:

20 de Julio de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza:

Fideicomiso:

Fianza:

Compañía afianzadora:

Número y fecha:

*adh*

OPERANDO FISM-2022

Importe \$: \_\_\_\_\_  
 Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_  
 Fideicomiso: \_\_\_\_\_  
 Institución financiera-banco: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe \$: \_\_\_\_\_  
 Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_

**5.- Inversión:**

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2022	\$3,507,979.81	\$0.00	\$3,507,979.81	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2022	\$3,423,661.72	\$0.00	\$3,423,661.72	\$0.00	\$0.00

**6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)**

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	25/Julio al 25/Agosto de 2022	\$907,038.63	\$2,000,218.04
2a Estimación y Finiquito	26/Agosto al 26/Sept de 2022	\$0.00	\$211,723.59
	Sub-total	\$907,038.63	
	I.V.A.	\$145,126.18	
	TOTAL	\$1,052,164.81	\$3,264,106.43

**Estimaciones extraordinarias:**

Aditiva 1:	25/Julio al 25/Agosto de 2022	\$159,555.29
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:		\$0.00
Escalatorias: No.		\$0.00
		\$3,423,661.72

Saldo: \$83,554.30

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

PERANDO F. 1-2022

7.- Participó el Comité Comunitario: Si  X  No      

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:  
EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: Ing. Alfonso Perales Garza , y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido Las Delicias**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 13:00 horas del día 14 del Mes de Octubre de 2022.

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Por el Municipio



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ADMÓN 2021 2024  
GALEANA N.L

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFONSO PERALES GARZA

**CONSTRUCTORA "PERTI"**  
R.F.C PEGAS2102BJK3 C.U.R.P PEGAS21028HNLPRLOE  
INSTALACIONES ELECTRICAS  
ALUMBRADO RED DE DISTRIBUCION  
SUB-ESTACIONES ELECTRICAS  
VENTA DE BOMBAS SUMERGIBLES  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
B. DOMINGUEZ 300 PTE. CENTRO  
LINARES N.L. C.P. 67700  
TEL. 2222222

OPERANDO FISIM-2022

Por la Contraloría y Transparencia  
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

\_\_\_\_\_  
Lic. Maria Teresa Herrera Tello

\_\_\_\_\_  
Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jose del Carmen Rivas García	Presidente	<u>Jose C.R.G.</u>
Martin Morales Salazar	Secretario	<u>Martin M.S.</u>
Liliana Elizabeth Mata Jimenez	Tesorero	<u>Liliana Elizabeth Mata J.</u>
Ma. Eva Rivas García	Contralor Social	<u>Ma. Eva Rivas G.</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Razones \_\_\_\_\_

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

\_\_\_\_\_

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

9

OPERANDO FISIM-2022