



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SJ - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUB-PROGRAMA: 010B - RECONSTRUCCION PRIMARIA

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SJ-13/2022 Nombre de la obra: REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA ESCUADRON 201

Localidad: EJIDO PABLILLO Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato:

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 19 DE AGOSTO DE 2022

Fecha de adjudicación: 22 DE AGOSTO DE 2022

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SJ-13/2022 22 DE AGOSTO DE 2022

Monto original contratado: \$523,267.22

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$523,241.25

Contratista: PABLO LUNA OVIEDO

Fecha de inicio: 25/AGO/2022 Fecha de terminacion: 31/OCT/2022

Fecha real de inicio: 25/AGO/2022 Fecha real de terminacion: 30/SEP/2022

OPFRANDO FISM-2022

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: **CIMENTACION** 44 M2 DEMOLICION Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, 6.20 M3 EXCAVACION DE TERRENO TIPO I Y II, PARA ZAPATAS CON DIMENSIONES DE 1.00X1.00X1.20 Y DALA DE CIMENTACION CON DIMENSIONES DE 9.46X.40X.37 CON MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, 4 PZA SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAPATA DE 1.00X1.00X.30 M DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS PARRILLA, 4 PZA ELABORACION DE PEDESTAL DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, 7.78 M2 PLANTILLA HECHA EN OBRA CON CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2, 9.46 ML DALA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA POR MEDIOS MECANICOS **ALBAÑILERIA Y ACABADOS** 11.40 ML CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA POR MEDIOS MECANICOS, 20.34 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK DE CONCRETO DE SECCION DE .15X.20X.40 ACENTADO CON MORTERO 1:4 CEM-ARENA, ACABADO MEZCLA CORTADA, 11.40 ML DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA POR MEDIOS MECANICOS, ARMADOS CON varilla de 3/8 SECCION DE .15X.20, 86.56 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, 17.04 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL CON CONCRETO FC = 150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10 ACABADO ESCOBILLADO DE 10 CM DE ESPESOR, 335.73 M2 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES EN CIELO ,MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 335.73 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZARPEO Y AFINE EN MUROS, **ESTRUCTURA** 37 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, 86.56 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON EN EL AREA DE SALONES, **CANCELERIA, CARPINTERIA, HERRERIA** 3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA CON MARCO METALICO Y PROTECTOR DE SECC. DE 1.29 DE ALTO X 1.95 LARGO, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA CON MARCO METALICO Y PROTECTOR DE SECC. DE .91 DE ALTO X 1.34 LARGO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA CON MARCO METALICO Y PROTECTOR DE SECC. DE .99 DE ALTO X 2.00 LARGO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA CON MARCO METALICO Y PROTECTOR DE SECC. DE 1.07 DE ALTO X 2.00 LARGO, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON MARCO METALICO TUBULAR DE SECC. DE 2.62 DE ALTO X 1.03 DE ANCHO, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON MARCO METALICO TUBULAR DE SECC. DE 2.09 DE ALTO X .84 DE ANCHO, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON MARCO METALICO TUBULAR DE SECC. DE 1.87 DE ALTO X .89 DE ANCHO, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON MARCO METALICO TUBULAR DE SECC. DE 2.19 DE ALTO X 1.07 DE ANCHO, 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTORES PARA VENTANAS DE ACERO DE SECCION: 2.94 X1.51, 3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTORES PARA VENTANAS DE ACERO DE SECCION: 1.93X1.50, 3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTORES PARA VENTANAS DE ACERO DE SECCION: 2.93 X 1.50 **INSTALACION ELECTRICA** 5 SALIDA ELECTRICA DE CIELO EN PLAFONES, 3 SALIDA DE APAGADOR EN MUROS, 8 SALIDA DE CONTACTO EN MURO **BAÑOS** 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO SANITARIO INODORO COLOR BLANCO, 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A.

Numero y fecha:

III-603593-RC 22 de Agosto de 2022

Importe \$:

\$52,326.72

Periodo de vigencia:

22 de Agosto de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A.

Numero y fecha:

III-603594-RC 22 de Agosto de 2022

Importe \$:

\$156,980.16

Periodo de vigencia:

22 de Agosto de 2022 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza:

Fideicomiso:

Fianza:

Compañía afianzadora:

OPERANDO FISM-2022

Número y fecha: _____
 Importe \$: _____
 Periodo de vigencia: _____
 Fideicomiso: _____
 Institución financiera-banco: _____
 Número y fecha: _____
 Importe \$: _____
 Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2022	\$523,581.25	\$0.00	\$523,581.25	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2022	\$523,241.25	\$0.00	\$523,241.25	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo: _____ \$156,980.16

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	25/Agosto al 10/Sept de 2022	\$42,211.38	\$114,252.14
2a Estimación y Finiquito	12/Sept al 30/Sept de 2022	\$93,116.35	\$27,432.23
	Sub-total	\$135,327.73	
	I.V.A.	\$21,652.44	
	TOTAL	\$156,980.17	\$298,664.53

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	12/Sept al 30/Sept de 2022	\$31,325.01
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:	12/Sept al 30/Sept de 2022	\$193,251.71
Escalatorias: No.		\$0.00
		\$523,241.25

Saldo: _____ \$25.97

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI _____

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Pablo Luna Oviedo**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido Pablillo**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 13:00 horas del día 10 del Mes de Octubre de 2022.

Por el Municipio:



C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ADMÓN 2021-2024
GALEANA N.L

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

PABLO LUNA OVIEDO

OPERANDO FISM-2022

Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Eva Mendoza Ramírez	Presidente	<u>Eva Mendoza Ramirez</u>
Graciela Guadalupe Carrillo Higuera	Secretario	<u>Graciela Carrillo H.</u>
Maria Nohemi Orozco Samaniego	Tesorero	<u>Maria Nohemi Orozco S</u>
Rosaura Hernandez Castillo	Contralor Social	<u>Rosaura</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.