



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SC - AGUA POTABLE SUB-PROGRAMA: 0200 - AMPLIACION

### 1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SC-03/2023 Nombre de la obra: AMPLIACION DE POZO Y EQUIPAMIENTO

Localidad: EJIDO EL PRADO (EL MEZQUITE) Municipio: GALEANA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato:

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 26 DE OCTUBRE DE 2023

Fecha de adjudicación: 30 DE OCTUBRE DE 2023

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SC-03/2023 30 DE OCTUBRE DE 2023

Monto original contratado: \$2,181,375.99

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$1,895,891.36

Contratista: ING. JOSE ANTONIO CANDIA GARCIA

Fecha de inicio: 01/NOV/2023 Fecha de terminacion: 31/ENE/2024

Fecha real de inicio: 01/NOV/2023 Fecha real de terminacion: 30/NOV/2023

**3.- Descripción de los trabajos ejecutados:**

EL PROYECTO CONSISTE EN: PRELIMINARES 1 LOTE TRASLADO DEL EQUIPO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, 300 MTS AMPLIACION DE POZO EN MATERIAL I Y II DE 0 A 300M DE 8" A 10", 24 HORAS AFORO DE DE 24 HORAS 28 MTS, 280 MTS SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE HIERRO DE 3" DIAMETRO EN TRAMOS DE 6.40MTS CON COPLER DE FOF, 1 PZA CONSTRUCCION DE BROCAL DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.80; EQUIPAMIENTO DE POZO 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ALTAMIRA DE 10 LPS Y 60HP DE POTENCIA AC/6" DES 3", 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE RT 8/6" 60 HP 3X460V, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR FORWARDN MP 3X460V 110A, 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA FWD REACTOR 230/460V 3F 125A 100-300MTS, 165 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL SOLAR ASTRALX 545WP MONO 144 CEL HC, 11 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PROTECCION PARA CORRIENTE SHIELD STRING BOX O SIMILAR 1 SERIE 2F 15A SP DC 10, 380 MTS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SOLAR CONNERA 2000V 10 AWG (6MM2), 20 MTS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR H PARA CABLE MC4 CAL 10/12 IP68, 20 MTS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR M PARA CABLE MC4 CAL 10/12 IP68, 280 MTS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 1000V, 1 LOTE KIT DE 3 PZAS PARA EMPATE SUERGIBLE CAL 1/0 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

**4.- Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:	SOFIMEX	
Numero y fecha:	2853122	30 de Octubre de 2023
Importe \$:	\$218,137.59	
Periodo de vigencia:	30 de Octubre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente	

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:	SOFIMEX	
Numero y fecha:	2853071	30 de Octubre de 2023
Importe \$:	\$654,412.78	
Periodo de vigencia:	30 de Octubre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente	

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: \_\_\_\_\_ Fideicomiso: \_\_\_\_\_

Fianza:

Compañía afianzadora: \_\_\_\_\_

Número y fecha: \_\_\_\_\_

Importe \$: \_\_\_\_\_

Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_

Fideicomiso:

Institución financiera-banco: \_\_\_\_\_

Número y fecha: \_\_\_\_\_

Importe \$: \_\_\_\_\_

Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_

**5.- Inversión:**

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2023	\$2,181,472.80	\$0.00	\$2,181,472.80	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2023	\$1,895,891.36	\$0.00	\$1,895,891.36	\$0.00	\$0.00

**6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)**

Anticipo: \_\_\_\_\_ \$647,360.93

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación y Finiquito	01/Noviembre al 30/Noviembre de 2023	\$98,497.77	\$263,727.79
Aditiva	01/Noviembre al 30/Noviembre de 2023	\$14,076.30	\$37,689.29
Extra	01/Noviembre al 30/Noviembre de 2023	\$451,574.89	\$947,113.35
	Sub-total	\$564,148.96	
	I.V.A.	\$90,263.83	
	TOTAL	\$654,412.79	\$1,895,891.36

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	_____	\$0.00
Aditiva 2:	_____	\$0.00
Deductivas:	_____	\$0.00
Extra:	_____	\$0.00
Escalatorias: No.	_____	\$0.00
		\$1,895,891.36

Saldo: \_\_\_\_\_ \$285,484.63

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

**SI** \_\_\_\_\_

7.- Participó el Comité Comunitario:

Si

X

No

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.


Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.


El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: Ing. José Antonio Candia García, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: Comité de Obra. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido El Prado (El Mezquite)**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 17:00 horas del día 11 del Mes de Diciembre de 2023.

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
ADMÓN. 2021 2024  
GALEANA N.L.

Por el Municipio:

  
C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. Tranquilino Sánchez Gaona  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

  
ING. JOSE ANTONIO CANDIA GARCIA



Por la Contraloría y Transparencia  
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión



\_\_\_\_\_  
Lic. María Teresa Herrera Tello

\_\_\_\_\_  
Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE  
Ricardo Pecina Mendoza  
Julian Charles Alvarez  
Luis Guadalupe Tovar Torres  
Edelmira Moncada Alvarado

CARGO  
Presidente  
Secretario  
Tesorero  
Contralor Social

FIRMA:  
  
  
Luis G. Tovar Torres  
Edelmira Moncada Alf.

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Razones \_\_\_\_\_

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

\_\_\_\_\_

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

