



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SC - AGUA POTABLE SUB-PROGRAMA: 0300 - CONSTRUCCION

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SC-04/2023 Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE BASE ELAVADA E INSTALACION DE TINACO

Localidad: EJIDO EL CUIJE Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato:

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de concurso: 28 DE AGOSTO DE 2023

Fecha de adjudicación: 28 DE AGOSTO DE 2023

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SC-04/2023 28 DE AGOSTO DE 2023

Monto original contratado: \$405,144.06

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$404,776.53

Contratista: PABLO LUNA OVIEDO

Fecha de inicio: 30/AGO/2023 Fecha de terminacion: 14/OCT/2023

Fecha real de inicio: 30/AGO/2023 Fecha real de terminacion: 14/OCT/2023

y'

P

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: I. BASE ELEVADA 18.90 M3 EXCAVACION PARA ZAPATA A MANO EN TERRENO NATURAL TIPO I Y II DE 1.50 X 1.50 X 1.85MTS, 4 PZA ZAPATAS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 1.50 M X 1.50 M Y ESPESOR DE 0.30 M, 14.60 M3 RELLENO EN HUECOS DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM, 17.60 ML VIGA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION DE 0.30 X 0.40 M ARMADA CON VRS DE 1/2 " ESTRIBOS DE 3/8 " @ 0.20 M, 33.40 ML COLUMNAS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.40X0.40 MTS DESDE NIVEL DE ZAPATA ARMADA CON VARILLAS DE 3/4" DIAMETRO ESTRIBOS DE 3/8" DIAMETRO @ 20 CM A UNA ALTURA DE 5.00 MTS, 32 ML TRABE DE LIGA DE 0.30 X 0.40 MTS CON CONCRETO 200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO HASTA 14 +-3.5 CM BOMBEABLE CALIDAD B, CIMBRA, 3 CARAS ACABADO APARENTE A 4 USOS ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS # 4 Y ESTRIBOS DEL VARILLAS # 3 @ 0.15 MTS A UNA ALTURA DE MAS DE 4.00 MTS ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 15.00 MTS, 25 M2 LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM., ESPESOR DE 0.15 MTS, CIMBRA ACABADO COMÚN A 4 USOS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO EN SECCIÓN TRANSVERSAL Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 4 @ 0.20 MTS., A UNA ALTURA DE 6.00 MTS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DIASTANCIA DE 15.00 MTS; II. EQUIPAMIENTO 4 M COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBO GALVANIZADO RÍGIDO DE 2" DE DIÁMETRO, 6 PZA COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE CODO A 90° GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, 5 PZA COLOCACIÓN Y SUMIINSITRO DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADA DE 2" DE DIÁMETRO, 1 PZA COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE TEE DE 90° GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, 2 PZA COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE VÁLVULA DE BOLA DE 2", 1 PZA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALINATA AL COSTADO DE LA ESTRUCTURA PARA EL ASCENSO Y DESCENSO. CON 60 CM DE ANCHO POR 7 MTS DE ALTURA, CON MATERIAL DE 1 1/4" Y 1, 20 MTS PROTECCIÓN BASE DE TUBO DE FIERRO DE 2" CÉDULA 30 EN ÁREA DE BASE DE TINACO, 1 PZA COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE TINACO TIPO DE 22,000 LTS, ESTÁNDAR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A.
Numero y fecha:	III-612472-RC 28 de Agosto de 2023
Importe \$:	\$40,514.40
Periodo de vigencia:	28 de Agosto de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A.
Numero y fecha:	III-612473-RC 28 de Agosto de 2023
Importe \$:	\$121,543.21
Periodo de vigencia:	28 de Agosto de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: _____ Fideicomiso: _____

Fianza:

Compañía afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

Fideicomiso:

Institución financiera-banco: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2023	\$405,861.39	\$0.00	\$405,861.39	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2023	\$404,776.53	\$0.00	\$404,776.53	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo: _____ \$121,543.21

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	30/Agosto al 29/Sept. de 2023	\$40,688.94	\$110,131.39
2a Estimación	30/Sept. al 02/Octubre de 2023	\$46,054.43	\$124,653.98
3a Estimación y Finiquito	03/Octubre al 14/Octubre de 2023	\$18,035.27	\$10,237.94
	Sub-total	\$104,778.64	
	I.V.A.	\$16,764.58	
	TOTAL	\$121,543.22	\$366,566.52

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	30/Agosto al 14/Octubre de 2023	\$2,255.58
Aditiva 2:	_____	\$0.00
Deductivas:	_____	\$0.00
Extra:	30/Agosto al 14/Octubre de 2023	\$35,954.43
Escalatorias: No.	_____	\$0.00
		\$404,776.53

Saldo: _____ \$367.53

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario,indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No _____

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.


El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: Pablo Luna Oviedo, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: Comité de Obra. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: Ejido El Cuije, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 15:00 horas del día 27 del Mes de Octubre de 2023.

Por el Municipio:



C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Tranquilino Sánchez Gaona
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



PABLO LUNA OVIEDO

Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Marco Antonio Solis Orzua	Presidente	<u>Marco A. Solis</u>
Faustino Pecina Garcia	Secretario	<u>Faustino Pecina G</u>
Nelia Maria Cardona Cortez	Tesorero	<u>Nelia Maria Cardona</u>
Margarita Camacho Rosales	Contralor Social	<u>Margarita Camacho</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones: _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

J' *P*