



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.**  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SG - ELECTRIFICACIÓN SUB-PROGRAMA: 010B - URBANA AMPLIACIÓN

**1.- Identificación de la Obra:**

No de Obra: PMG-F3-SG-06/2023 Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA

Localidad: COL. HELIODORO TIENDA E ISMAEL FLORES, CAB. MUNICIPAL Municipio: GALEANA, N.L.

**2.- Antecedentes:**

Indicar si la obra es por: Administración Directa        Contrato:   X  

Modalidad de ejecución: CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

Fecha de concurso: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha de adjudicación: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SG-06/2023 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Monto original contratado: \$4,462,479.27

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$4,462,322.28

Contratista: ING. OSCAR LUNA RAMOS

Fecha de inicio: 14/SEP/2023 Fecha de terminacion: 04/DIC/2023

Fecha real de inicio: 14/SEP/2023 Fecha real de terminacion: 01/DIC/2023

### 3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: AISLADORES SUMINISTRO DE 122 PZA DE AISLADOR CARRETE, 20 PZA DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO 13 PD, 28 PZA DE AISLADOR REMATE INDAEL 15KV, 32 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA 4R; CABLES SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 KG ALAMBRE SUAVE #4, 660 M CABLE PARA RETENIDA CLASE A, DIAMETRO NOMINAL DE 5/16; CLEMAS Y PREFORMADOS SUMINISTRO E INSTALACION DE 28 PZA CLEMAS 1/0, 32 PZA REMATE RECTO P/RETENIDA 5/16, 96 PZA REMATE CURVO P/RETENIDA 5/16, 12 PZA REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, 22 PZA REMATE PREFORMADO ACSR #2, 950 M SUMINISTRO DE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 AAC 1/0 N2, 1150 M SUMINISTRO DE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 AAC 6, 980 M SUMINISTRO DE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 AAC 4, 167 KG SUMINISTRO DE CABLE ALUMINIO ACSR 1/0, 36 M COLOCACION DE CABLE DE COBRE 1/0, 10 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PREFORMADO GUARDALINEA CAL 1/0; CONECTORES 90 PZA CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, 36 PZA CONECTOR DE COMPRESION AC 504, 98 PZA CONECTOR DE COMPRESION AC 508, 8 PZA CONECTOR ESTRIBO, 8 PZA CONECTOR PERICO; EQUIPO 8 PZA APARTARRAYO 15KV, 8 PZA CORTACIRCUITO 15KV; HERRAJES 55 PZA ABRAZADERA 1 BS, 47 PZA ABRAZADERA 2BS, 6 PZA ABRAZADERA 2AG, 5 PZA ABRAZADERA 2BD, 6 PZA ABRAZADERA UC, 12 PZA ABRAZADERA UL, 38 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, 28 PZA DE BASTIDOR B3, 26 PZA CRUCETA PR-200 (PTR CAL 11x2"x4"AC 2.00M DE LONG) GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE 16.10KG, 10 PZA CRUCETA PT-200 (PTR CAL 14x2"x4"AC, 2.00M DE LONG) GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, 11.20KG, 7 PZA SUMINISTRO DE PROTECTOR PREFORMADO GUARDALINEA 2, 25 PZA GUARDACABO PARA PROTECCION DE CABLE, 6 PZA SUMINISTRO DE GRILLETE GA1, GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, 25 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CV-1 (CANAL 4", A-36, 0.35 M DE LONG, 2.9KG), 28 PZA OJO REE (SOLERA 1/4"x2" A-36, 1.07KG) GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 104 PZA PERNO DOBLE ROSCA 5/8X 20" (REDONDO 16X508MM, A-36) GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 25 PZA PERNO ANCLA 1PA (REDONDO 5/8", A-36) 2.00 M DE LONG 3.44KG, 25 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA (LAMINA CAL 11, AC, SOLERA 1/4"x1 1/2" A 36) GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE 4.55KG APROX, 6 PZA TORNILLO MAQUINA 5/8 X 4"; POSTES DE CONCRETO Y MURETES SUMINISTRO Y MONTAJE DE 13 PZA POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M DE ALTURA (CFE PCR 12C750), 11 PZA DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 M DE ALTURA (CFE PCR 9C400), 6 PZA DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 7 M DE ALTURA (CFE PCR 7C500), 38 PZA DE MURETES 220V SENCILLOS, 93 PZA CEPOS PARA INCADO DE POSTES Y MURETES; TRANSFORMADORES 8 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, 2 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200 KV 120/240V, 1 PZA TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200 KV 120/240V; ALUMBRADO PUBLICO 1 PZA SUMINISTRO DE BASE PARA FOTOCELDA, 1 PZA FOTOCELDA 220V, 1 PZA BASE SOQUET 5X100, 60 M CABLE THW #4, 300 M CABLE THW #8, 152 M CABLE THW #12, 2 PZA CONECTOR RECTO 1 1/4", 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 220V 15A 2P, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GABINETE PARA INTERRUPTOR 30X45X15, 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A, 19 PZA SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 80W 127/240V, 3 PZA TUBO FLEXIBLE 1 1/4", 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA 1 1/4", 1 PZA INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. 1 1/4"; SISTEMAS DE TIERRA 90 KG ALAMBRE DE COBRE CAL 4, 34 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA PARA SISTEMA DE TIERRA, 17 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3M DE LONG, 39 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA 1.5M DE LONGITUD, 17 PZA SUMINISTRO DE CARGA #32 PARA SOLDADURA ENTRE CABLEADO; TRAMITES Y LIBRANZA 1 LOTE TRAMITES, LIBRANZA, INTERCONEXIONES, CONVENIO DE SUPERVISION, PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE OBRA, 1 LOTE DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEMIP, INCLUYE: TRAMITES.

ey

y'

0

**4.- Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora: SOFIMEX  
 Numero y fecha: 2833136 11 de Septiembre de 2023  
 Importe \$: \$446,247.92  
 Periodo de vigencia: 11 de Septiembre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora: SOFIMEX  
 Numero y fecha: 2833056 11 de Septiembre de 2023  
 Importe \$: \$1,338,743.77  
 Periodo de vigencia: 11 de Septiembre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: \_\_\_\_\_ Fideicomiso: \_\_\_\_\_

Fianza: \_\_\_\_\_  
 Compañía afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe \$: \_\_\_\_\_  
 Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_  
 Fideicomiso: \_\_\_\_\_  
 Institución financiera-banco: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe \$: \_\_\_\_\_  
 Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_

**5.- Inversión:**

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2023	\$4,462,745.21	\$0.00	\$4,462,745.21	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2023	\$4,462,322.28	\$0.00	\$4,462,322.28	\$0.00	\$0.00

0



**6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)**

Anticipo: \$1,338,743.77

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	14/Septiembre al 13/Octubre de 2023	\$259,452.25	\$702,251.31
2a Estimación y Finiquito	03/Noviembre al 01/Diciembre de 2023	\$894,637.00	\$2,019,024.81
	Sub-total	\$1,154,089.25	
	I.V.A.	\$184,654.28	
	TOTAL	\$1,338,743.53	\$4,060,019.89

**Estimaciones extraordinarias:**

Aditiva 1:	03/Noviembre al 01/Diciembre de 2023	\$379,338.33
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:	03/Noviembre al 01/Diciembre de 2023	\$22,964.06
Escalatorias: No. _____		\$0.00
		\$4,462,322.28

Saldo: \$156.99

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

**SI**

**7.- Participó el Comité Comunitario:** Si X No \_\_\_\_\_

**8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:**

**EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

*o/*

*f'*

*0*

**9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

**10.- Entrega- Recepción.**

**El Municipio de Galeana, N. L. Recibe** la Obra del Contratista: **Ing. Oscar Luna Ramos**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Col. Heliodoro Tienda e Ismael Flores, Cabecera Municipal**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 18:00 horas del día 11 del Mes de Diciembre de 2023.



GOBIERNO MUNICIPAL  
ADMÓN. 2021 2024  
GALEANA, N.L.

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores  
**C. PRESIDENTE MUNICIPAL**

Por el Municipio:

*Tranquilino Sánchez Gaona*

C. Tranquilino Sánchez Gaona  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**POR EL CONTRATISTA**

*4'*

*Oscar Luna Ramos*

ING. OSCAR LUNA RAMOS

*0*

Por la Contraloría y Transparencia  
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

\_\_\_\_\_  
Lic. Maria Teresa Herrera Tello

\_\_\_\_\_  
Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Josefina Delgado Bazaldua	Presidente	<u>Josefina Delgado B</u>
Ma. De Jesus Garcia Alejandro	Secretario	<u>Ma. de Jesus Garcia A.</u>
Maria Francisca Ramos Lopez	Tesorero	<u>Maria Francisca R.</u>
Juan Pedro Moreno Briones	Contralor Social	<u>Juan Pedro M.</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_  
Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Razones \_\_\_\_\_

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

\_\_\_\_\_  
El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

*ay*

*f'*

*0*