



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SG - ELECTRIFICACIÓN SUB-PROGRAMA: 020B - RURAL AMPLIACIÓN

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SG-09/2023 Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA

Localidad: EJIDO EL MILAGRO Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato:

Modalidad de ejecución: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Fecha de concurso: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha de adjudicación: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SG-09/2023 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Monto original contratado: \$4,878,180.99

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$4,835,071.21

Contratista: ING. JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ

Fecha de inicio: 14/SEP/2023

Fecha de terminacion: 04/DIC/2023

Fecha real de inicio: 14/SEP/2023

Fecha real de terminacion: 04/DIC/2023

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: AISLADORES SUMINISTRO DE 66 PZA DE AISLADOR CARRETE, 18 PZA DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO 33 PD, 12 PZA DE AISLADOR REMATE INDAEL 34KV, 26 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA 4R; CABLES SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 KG ALAMBRE SUAVE #4, 540 M CABLE PARA RETENIDA CLASE A, DIAMETRO NOMINAL DE 5/16; CLEMAS Y PREFORMADOS SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 PZA CLEMAS 1/0, 22 PZA REMATE RECTO P/RETENIDA 5/16, 78 PZA REMATE CURVO P/RETENIDA 5/16, 5 PZA REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, 24 PZA REMATE PREFORMADO ACSR #2, 850 M SUMINISTRO DE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 AAC N2, 900 M SUMINISTRO DE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 AAC 6, 810 M SUMINISTRO DE CONDUCTOR MULTIPLE 1+1 AAC 6, 190 KG SUMINISTRO DE CABLE ALUMINIO ACSR 1/0, 36 M COLOCACION DE CABLE DE COBRE 1/0, 14 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PREFORMADO GUARDALINEA CAL 1/0; CONECTORES 56 PZA CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, 34 PZA CONECTOR DE COMPRESION AC 504, 45 PZA CONECTOR DE COMPRESION AC 508, 8 PZA CONECTOR ESTRIBO, 8 PZA CONECTOR PERICO; EQUIPO 8 PZA APARTARRAYO 30KV, 8 PZA CORTACIRCUITO 30KV; HERRAJES 60 PZA ABRAZADERA 1 BS, 30 PZA ABRAZADERA 2BS, 3 PZA ABRAZADERA 2AG, 4 PZA ABRAZADERA 2BD, 7 PZA ABRAZADERA UC, 12 PZA ABRAZADERA UL, 36 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, 12 PZA CRUCETA PR-200 (PTR CAL 11x2"x4"AC 2.00M DE LONG) GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE 16.10KG, 10 PZA CRUCETA PT-200 (PTR CAL 14x2"x4"AC, 2.00M DE LONG) GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, 11.20KG, 8 PZA SUMINISTRO DE PROTECTOR PREFORMADO GUARDALINEA 2, 22 PZA GUARDACABO PARA PROTECCION DE CABLE, 2 PZA SUMINISTRO DE GRAPA Y BASE RB (3" DIAM, PLACA 3/16" Y 3/8", REDONDO DE 1/2", A-36) GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, 3 PZA SUMINISTRO DE GRILLETE GA1, GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, 22 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CV-1 (CANAL 4", A-36, 0.35 M DE LONG, 2.9KG), 12 PZA OJO REE (SOLERA 1/4"x2" A-36, 1.07KG) GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, 20 PZA PERNO DOBLE ROSCA 5/8X 20" (REDONDO 16X508MM, A-36) GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, 22 PZA PERNO ANCLA 1PA (REDONDO 5/8", A-36) 2.00 M DE LONG 3.44KG, 22 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA (LAMINA CAL 11, AC, SOLERA 1/4"x1 1/2" A 36) GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE 4.55KG APROX, 8 PZA TORNILLO MAQUINA 5/8 X 4", 4 PZA CAJA ANTIFRAUDE PARA TRANSFORMADOR, 20 PZA CAJA ANTIFRAUDE PARA POSTE; POSTES DE CONCRETO Y MURETES SUMINISTRO Y MONTAJE DE 10 PZA POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M DE ALTURA (CFE PCR 12C750), 16 PZA DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 M DE ALTURA (CFE PCR 9C400), 3 PZA DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 7 M DE ALTURA (CFE PCR 7C500), 27 PZA DE MURETES 110V SENCILLOS, 78 PZA CEPOS PARA INCADO DE POSTES Y MURETES; TRANSFORMADORES 8 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, 4 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA 33000 KV 120/240V; ALUMBRADO PUBLICO 9 PZA SUMINISTRO DE BASE PARA FOTOCELDA, 9 PZA FOTOCELDA 220V, 1 PZA BASE SOQUET 5X100, 60 M CABLE THW #4, 210 M CABLE THW #8, 110 M CABLE THW #12, 2 PZA CONECTOR RECTO 1 1/4", 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 220V 15A 2P, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION GABINETE PARA INTERRUPTOR 30X45X15, 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A, 21 PZA SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 80W 127/240V, 3 PZA TUBO FLEXIBLE 1 1/4", 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA 1 1/4", 2 PZA INSTALACION DE TUBO CONDUIT P.G. 1 1/4", 2 PZA TUBO GALV. 2" DIAMETRO Y 1.40M DE LONGITUD; SISTEMAS DE TIERRA 95 KG ALAMBRE DE COBRE CAL 4, 28 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA PARA SISTEMA DE TIERRA, 14 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3M DE LONG, 28 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA 1.5M DE LONGITUD, 14 PZA SUMINISTRO DE CARGA #32 PARA SOLDADURA ENTRE CABLEADO; TRAMITES Y LIBRANZA 1 LOTE TRAMITES, LIBRANZA, INTERCONEXIONES, CONVENIO DE SUPERVISION, PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE OBRA, 1 LOTE DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEMIP, INCLUYE: TRAMITES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora: SOFIMEX
Numero y fecha: 2833761 11 de Septiembre de 2023
Importe \$: \$487,818.10
Periodo de vigencia: 11 de Septiembre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora: SOFIMEX
Numero y fecha: 2833745 11 de Septiembre de 2023
Importe \$: \$1,463,454.30
Periodo de vigencia: 11 de Septiembre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: _____ Fideicomiso: _____

Fianza:

Compañía afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

Fideicomiso:

Institución financiera-banco: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2023	\$4,878,605.90	\$0.00	\$4,878,605.90	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2023	\$4,835,071.21	\$0.00	\$4,835,071.21	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo: \$1,463,454.29

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	14/Septiembre al 12/Octubre de 2023	\$343,267.65	\$929,111.12
2a Estimación	14/Octubre al 11/Noviembre de 2023	\$397,788.77	\$1,076,681.60
3a Estimación y Finiquito	12/Noviembre al 04/Diciembre de 2023	\$520,542.11	\$1,156,650.87
	Sub-total	\$1,261,598.53	
	I.V.A.	\$201,855.76	
	TOTAL	\$1,463,454.29	\$4,625,897.88

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	12/Noviembre al 04/Diciembre de 2023	\$209,173.33
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:		\$0.00
Escalatorias: No. _____		\$0.00
		\$4,835,071.21

Saldo: \$43,109.78

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI _____
7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No _____

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:
 EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS _____

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

10.- Entrega- Recepción.


El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Ing. Juan Carlos Flores Vázquez**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido El Milagro**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 17:00 horas del día 15 del Mes de Diciembre de 2023.



Por el Municipio:

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Tranquilino Sánchez Gaona
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



ING. JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ

**Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado**

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Emma Catalina Rodriguez Rodriguez	Presidente	<u>Emma Catalina Rdz Rdz</u>
Francisca Salazar Arreola	Secretario	<u>Francisca Salazar Arreola</u>
Azulema Rodriguez Lopez	Tesorero	<u>Azulema Rdz Lpz.</u>
Karla Lucero Casas Lopez	Contralor Social	<u>KARLA LUCERO CASAS LOPEZ</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____
 Entidad o Dependencia: _____
 Firma: _____
 Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

f'