



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SG - ELECTRIFICACIÓN SUB-PROGRAMA: 020B - RURAL AMPLIACIÓN

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SG-10/2023 Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA

Localidad: EJIDO MANILA Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato:

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha de adjudicación: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SG-10/2023 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Monto original contratado: \$518,862.20

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$466,499.36

Contratista: ING. OSCAR LUNA RAMOS

Fecha de inicio: 20/SEP/2023 Fecha de terminacion: 30/NOV/2023

Fecha real de inicio: 20/SEP/2023 Fecha real de terminacion: 30/NOV/2023

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: AISLADORES SUMINISTRO DE 15 PZA DE AISLADOR CARRETE, 1 PZA DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO 3R; CABLES SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 KG ALAMBRE SUAVE #4, 17 M CABLE PARA RETENIDA CLASE A, DIAMETRO NOMINAL DE 5/16; CLEMAS Y PREFORMADOS 1 PZA REMATE RECTO P/RETENIDA 5/16, 3 PZA REMATE CURVO P/RETENIDA 5/16, 2 PZA REMATE PREFORMADO ACSR #2, 120 M SUMINISTRO DE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 AAC 1/0 N2, 120 M SUMINISTRO DE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 AAC 4, 9 M COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW 1/0; CONECTORES 6 PZA CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, 6 PZA CONECTOR DE COMPRESION AC 504, 10 PZA CONECTOR DE COMPRESION AC 508, 2 PZA CONECTOR ESTRIBO, 2 PZA CONECTOR PERICO; EQUIPO 2 PZA APARTARRAYO 15KV, 2 PZA CORTACIRCUITO 15KV; HERRAJES 14 PZA ABRAZADERA 1 BS, 6 PZA ABRAZADERA 2BS, 11 PZA ARANDELA CUADRADA 1PC, 3 PZA ABRAZADERA UL, 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, 3 PZA DE BASTIDOR B3, 2 PZA CRUCETA PT-200 (PTR CAL 14x2"x4"AC, 2.00M DE LONG) GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, 1 PZA SUMINISTRO DE PROTECTOR PREFORMADO GUARDALINEA 2, 1 PZA GUARDACABO PARA PROTECCION DE CABLE, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CV-1 (CANAL 4", A-36, 0.35 M DE LONG, 2.9KG), 1 PZA PERNO ANCLA 1PA (REDONDO 5/8", A-36)2.00 M DE LONG 3.44KG, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, 2 PZA TORNILLO MAQUINA 5/8 X 4"; POSTES DE CONCRETO Y MURETES SUMINISTRO Y MONTAJE DE 2 PZA DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 M DE ALTURA (CFE PCR 9C400), 1 PZA DE MURETES 220V SENCILLOS, 7 PZA CEPOS PARA INCADO DE POSTES Y MURETES; TRANSFORMADORES 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA 13200 KV 120/240V; ALUMBRADO PUBLICO 3 PZA SUMINISTRO DE BASE PARA FOTOCELDA, 3 PZA FOTOCELDA 220V, 3 PZA MENSULA PARA FOTOCELDA, 3 PZA SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 80W 127/240V; SISTEMAS DE TIERRA 32 KG ALAMBRE DE COBRE CAL 4, 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA PARA SISTEMA DE TIERRA, 3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3M DE LONG, 3 PZA SUMINISTRO DE CARGA #32 PARA SOLDADURA ENTRE CABLEADO; TRAMITES Y LIBRANZA 1 LOTE TRAMITES, LIBRANZA, INTERCONEXIONES, CONVENIO DE SUPERVISION, PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE OBRA, 1 LOTE DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEMIP, INCLUYE: TRAMITES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:

SOFIMEX

Numero y fecha:

2835089

18 de Septiembre de 2023

Importe \$:

\$51,886.22

Periodo de vigencia:

18 de Septiembre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:

SOFIMEX

Numero y fecha: 2835080 18 de Septiembre de 2023
Importe \$: \$155,658.66
Periodo de vigencia: 18 de Septiembre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: _____ Fideicomiso: _____

Fianza:

Compañía afianzadora:

Número y fecha:

Importe \$:

Periodo de vigencia:

Fideicomiso:

Institución financiera-banco:

Número y fecha:

Importe \$:

Periodo de vigencia:

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2023	\$519,207.57	\$0.00	\$519,207.57	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2023	\$466,499.36	\$0.00	\$466,499.36	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo: \$155,658.66

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	20/Septiembre al 19/Octubre de 2023	\$32,301.65	\$87,429.79
2a Estimación y Finiquito	01/Noviembre al 30/Noviembre de 2023	\$101,866.86	\$223,410.91

0

Sub-total	\$134,168.51	
I.V.A.	\$21,466.96	
TOTAL	\$155,635.47	\$466,499.36

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:		\$0.00
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:		\$0.00
Escalatorias: No.		\$0.00
		\$466,499.36

Saldo: \$52,362.84

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.


El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: Ing. Oscar Luna Ramos, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido Manila**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 17:00 horas del día 08 del Mes de Diciembre de 2023.



Por el Municipio:

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Tranquilino Sánchez Gaona
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



ING. OSCAR LUNA RAMOS



Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Blanca Alicia Torres Solis	Presidente	<u>+ Blanca A. Torres S.</u>
Ricardo Rodriguez Lopez	Secretario	<u>Ricardo Rodriguez Lopez</u>
Eduardo Corpus Hernandez	Tesorero	<u>+ Eduardo Corpus Hernandez</u>
Sandra Rodriguez Salazar	Contralor Social	<u>Sandra Rdz Slr</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

f

0