



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SJ - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUB-PROGRAMA: 020B - CONSTRUCCION PRIMARIA

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SJ-12/2023 Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA FCO. I. MADERO

Localidad: EJIDO SAN RAFAEL Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato:

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 30 DE OCTUBRE DE 2023

Fecha de adjudicación: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SJ-12/2023 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

Monto original contratado: \$814,662.98

Número y fecha de convenios: -

Monto total de convenios: \$0.00

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$813,892.74

Contratista: JOSE GUADALUPE GUTIERREZ SIFUENTES

Fecha de inicio: 03/NOV/2023 Fecha de terminacion: 31/ENE/2024

Fecha real de inicio: 03/NOV/2023 Fecha real de terminacion: 26/ENE/2024

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: PRELIMINARES, 68.18 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PARA SUPERFICIES MENORES DE 300 M2 POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES CON HILO NIVEL DE MANGUERA Y BRIGADA TOPOGRÁFICA; CIMENTACION, 3.58 M3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL I Y II PARA ZAPATAS PEDESTALES Y VIGA DE CIMENTACION; 2.12 M3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN AREA DE ZAPATAS DE 0.00 HASTA 1.00 M DE ALTURA COMPACTADO AL 90% PROCTOR; 33.55 M3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN AREA DE ZAPATAS DE 0.00 HASTA 1.00 M DE ALTURA COMPACTADO AL 90% PROCTOR; 29.80 M VIGA DE CIMENTACION CD-1 DE CONCRETO $f'c=200\text{kg/cm}^2$ DE 30x15cm REFORZADA CON 4 VARILLAS NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS VARILLA NO. 2 @20 CM; 6 M2 PLATILLA DE CONCRETO $f'c=100\text{KG/CM}^2$ DE 5 CMS. DE ESPESOR; ESTRUCTURAS, 6 PZA ZAPATAS DE CONCRETO $f'c=200\text{ KG/CM}^2$ DE 0.80 x 0.80 M Y ESPESOR DE 0.15 CM ARMADA CON VRS DE 3/8" DIAM @ 15 CM; 24 M PEDESTAL/COLUMNA DE CONCRETO $f'c=200\text{kg/cm}^2$ SECCION DE 0.25x0.20m REFORZADO CON 4 VARILLAS No.4 EN LAS ESQUINAS Y ESTRIBOS No.2 @ 20cm ESQUINAS OCHAVADAS DE 1"; 39.60 M CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CERRAMIENTO T-1 DE CONCRETO $f'c=200\text{ KG/CM}^2$ CON SECCIÓN DE 0.20 X 0.30 M REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DIAM Y GRAPAS ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS; 7.20 M CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO T-2 DE CONCRETO $f'c=200\text{ KG/CM}^2$ CON SECCIÓN DE 0.25 X 0.50 M REFORZADO CON 4 VARILLAS NO. 5 Y 3 VARS NO. 4 DIAM 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS; 76.03 M2 M2 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO $f'c=200\text{kg/cm}^2$ ALIGERADA CON BARROBLOCK DE 20X30X15 CM NERVADURAS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 15CMS DE ESPESOR 20CM CON CHAFLAN PARA GOTERO; ALBAÑILERIA, 87.44 M2 MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15x20x40cm CURADO A VAPOR UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO APARENTE; 11.20 M2 MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15x20x40cm CURADO A VAPOR, UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; 50.12 M2 FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO CONCRETO HECHO EN OBRA $f'c=200\text{KG/CM}^2$; 9.23 M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO $f'c=150\text{KG/CM}^2$ TERMINADO ESCOBILLADO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10; 8.75 M GUARNICION DE CONCRETO $f'c=150\text{ KG/CM}^2$ DE 30x15cm REFORZADA CON 6 VARILLAS NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS VARILLA NO. 2 @25 CM; 8.75 M FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO EN BANQUETAS DE 8CM; ACABADOS, 70.80 M2 ZARPEO Y AFINE EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO C/LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA CON UN ESPESOR MAXIMO DE 2 CM. Y MINIMO DE 1 CM; 215.55 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y LOSA MARCA BEREL; 87.44 M2 LIMPIEZA DE MUROS DE BLOCK HUECO BARRO Prensado; 45.92 M2 FINO DE CONCRETO $f'c=150\text{ KG/CM}^2$. DE 5 A 3 CM. DE ESPESOR SIN ARMAR PARA ENTREPISO; 45.92 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC MODELO VIZCAYA DE 50 X 50 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO; 27.40 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC MODELO VIZCAYA DE 10 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO; 76.03 M2 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE UN NIVEL A BASE DE SISTEMA PREFABRICADO APP 4 MM MARCA IMPAC PROTEXA O EQUIVALENTE; 68.18 M2 RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFALTICA FR-3 EN PROPORCION 0.50 LT/M2; HERRERIAS, 10.40 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL LINEA 2" CRISTAL FLOTADO FILTRASOL DE 6 MM COLOR HUMO; 2.60 M2 SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE PUERTA CON PERFIL TUBULAR 1 1/2X3" CAL. 18 (P300) Y LAMINA TROQUELADA CAL. 18; 11.41 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICO PARA VENTANAS COMPUESTO POR MARCO PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1 1/2" CAL. #18 SOLERA CENTRAL DE 1 1/2"x3/16 VARILLA CUADRADA DE 1/2" FIGURA CON SOLERA 1/2"x1/8; 2.97 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICO PARA PUERTA COMPUESTO POR MARCO PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1 1/2" CAL. #18 SOLERA CENTRAL DE 1 1/2"x3/16 VARILLA CUADRADA DE 1/2" FIGURA CON SOLERA 1/2"x1/8; 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA MARCA TESA ASSA ABLOY (USO RUDO) MODELO TOLEDO (TIPO AULA) NIVEL DE SEGURIDAD T-5 ACABADO LATON NIQUELADO CILINDROS T5 Y T60; INSTALACION ELECTRICA, 1 PZA REGISTRO ELECTRICO DE 40x60x40 cm DE BLOCK DE CONCRETO NO. 4 DE 10X20X40cm; 13 SALIDA DE ALUMBRADO CONTACTO ABANICO CON CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT P.D. EN DIAMETRO DE 13 Y 25 MM; 1 PZA LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA EXTERIORES 4' DE LARGO; 63.84 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA CABLEADO DE LUMINARIAS Y LINEA ELECTRICA DESDE CENTRO DE CARGA HASTA CENTRO DE CARGA; 77.68 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL 8 PARA LUMINARIAS; 55 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL 6 PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA; 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA AULA 4' DE LARGO CONSUMO IGUAL O MENOR 50 WATTS; 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTROL DE CIRCUITOS 220 V Y PROTECCIÓN DE SOBRECARGAS ELÉCTRICAS MARCA SQUARE D O SIMILAR; 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO DE ACCION RAPIDA CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO SISTEMA 120/240 MARCA ROYER O SIMILAR; 1 PZA SUMINISTRO ARMADO COLOCACION Y CONEXIÓN DE ABANICO DE TECHO DE 3 ASPAS DE 56"; 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR DOBLE EN CAJA RECTANGULAR DE 2x4; 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO EN CAJA RECTANGULAR DE 2x4; 4 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE EN CAJA RECTANGULAR DE 2x4; VARIOS, 1 PZA MUEBLE DE GUARDAR DE 3.90 X 1.07 X 0.40 MTS. FABRICADO EN OBRA CON SEIS PUERTAS ABATIBLES DE 0.65 X 0.95 MTS. DE TAMBOR Y UN ENTREPAÑOS DE TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA FORRADA DE TRIPLAY DE 6 MM; 2 PZA MUEBLE DE GUARDAR DE 0.95 X 2.60 X 0.50 MTS. FABRICADO EN OBRA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 0.40 X 1.00 MTS. DE TAMBOR Y CUATRO ENTREPAÑOS DE TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA FORRADA DE TRIPLAY DE 6 MM; 2 PZA COLOCACION DE PIZARRON DE 0.90 X 3.00 PARA AULA; 68.18 M2 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
Numero y fecha: 2467996-0000 01 de Noviembre de 2023
Importe \$: \$81,466.29
Periodo de vigencia: 01 de Noviembre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
Numero y fecha: 2467997-0000 01 de Noviembre de 2023
Importe \$: \$244,398.88
Periodo de vigencia: 01 de Noviembre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: _____ Fideicomiso: _____
Fianza: _____
Compañía afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe \$: _____
Periodo de vigencia: _____
Fideicomiso: _____
Institución financiera-banco: _____
Número y fecha: _____
Importe \$: _____
Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2023	\$1,064,662.16	\$0.00	\$1,064,662.16	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2023	\$813,892.74	\$0.00	\$813,892.74	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo: \$244,398.89

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	03/Noviembre al 02/Diciembre de 2023	\$31,902.29	\$86,348.86
2a Estimación y Finiquito	04/Diciembre de 2023 al 26/Enero de 2024	\$178,786.41	\$206,339.22
	Sub-total	\$210,688.70	
	I.V.A.	\$33,710.19	
	TOTAL	\$244,398.89	\$537,086.97

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	04/Diciembre de 2023 al 26/Enero de 2024	\$17,798.43
Aditiva 2:		\$0.00
Deductivas:		\$0.00
Extra:	04/Diciembre de 2023 al 26/Enero de 2024	\$259,007.34
Escalatorias: No.		\$0.00
		\$813,892.74


Saldo: \$770.24

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI _____

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No _____

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:
 EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS _____



9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Jose Guadalupe Gutierrez Sifuentes**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido San Rafael**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 15:00 horas del día 06 del Mes de Febrero de 2024.



GOBIERNO MUNICIPAL
ADMÓN. 2021 2024

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Por el Municipio:

C. Tranquilino Sánchez Gaona
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

JOSE GUADALUPE GUTIERREZ SIFUENTES

Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. María Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sirenia Solis Moreno	Presidente	<u>Lw's</u>
Consuelo de Lourdes Gaona Martinez	Secretario	<u>Lourdes Gaona Mtz.</u>
Gabriela Viridiana Morin Pruneda	Tesorero	<u>G Viridiana Morin P.</u>
Lilibeth Guadalupe Montes Vazquez	Contralor Social	<u>Lilibeth Gpc. Montes.</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

