



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SJ - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUB-PROGRAMA: 020B - CONSTRUCCION PRIMARIA

### 1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SJ-14/2023 Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA

Localidad: EJIDO EL ERIAL Municipio: GALEANA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa        Contrato:   X  

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 16 DE OCTUBRE DE 2023

Fecha de adjudicación: 19 DE OCTUBRE DE 2023

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SJ-14/2023 19 DE OCTUBRE DE 2023

Monto original contratado: \$1,002,632.92

Número y fecha de convenios: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

Monto total de convenios: \$318,525.57

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$1,321,158.49

Contratista: CONSTRUCCIONES LAMINADAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 23/OCT/2023 Fecha de terminacion: 31/ENE/2024

Fecha real de inicio: 31/OCT/2023 Fecha real de terminacion: 24/ENE/2024

**3.- Descripción de los trabajos ejecutados:**

EL PROYECTO CONSISTE EN: PRELIMINARES, 361 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA; 20.74 M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS; 11.05 M2 DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS; CIMENTACION, 17.28 M2 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHA EN OBRA F´C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR; 12 PZA SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.30 M DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS PARRILLA INFERIOR Y SUPERIOR; 12 PZA ELABORACION DE PEDESTAL DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, TMA 3/4" DE 0.50 x 0.50 Y 1.35 M DE ALTURA ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 5 Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM; 12.85 M3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM; 11.05 M2 REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE HASTA 15 CM DE ESPESOR EN ZONA DE ZAPATAS; ESTRUCTURA, 48 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE ACERO 1" DE DIAMETRO ACERO A-50 CON ROSCA DE 10 CM EN FORMA DE "L" DE 1.10 M DE DESARROLLO APROX; 9,182.89 KG SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL; LAMINACION Y ACABADOS, 38 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON ELABORADO DE LAMINA PINTRO CAL 22 DE 80 CM DE DESARROLLO; 361 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R101 CAL 26 A UNA SOLA PIEZA; 9.40 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES; TRABAJOS FINALES, 361 M2 LIMPIEZA FINAL DEL LUGAR DE TRABAJO LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE DESECHO DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO RETOQUES DE PINTURA Y RESANES EN DADOS.

**4.- Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:	SOFIMEX
Numero y fecha:	2853004 19 de Octubre de 2023
Importe \$:	\$100,263.29
Periodo de vigencia:	19 de Octubre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:	SOFIMEX
Numero y fecha:	2852989 19 de Octubre de 2023
Importe \$:	\$300,789.87
Periodo de vigencia:	19 de Octubre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: \_\_\_\_\_ Fideicomiso: \_\_\_\_\_  
Fianza: \_\_\_\_\_  
Compañía afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe \$: \_\_\_\_\_

Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_  
 Fideicomiso: \_\_\_\_\_  
 Institución financiera-banco: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe \$: \_\_\_\_\_  
 Periodo de vigencia: \_\_\_\_\_

**5.- Inversión:**

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2023	\$1,002,720.74	\$0.00	\$1,002,720.74	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2023	\$1,321,158.49	\$0.00	\$1,321,158.49	\$0.00	\$0.00

**6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)**

Anticipo: \_\_\_\_\_ \$300,789.88

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación	31/Octubre al 30/Nov. de 2023	\$27,876.74	\$75,453.04
2a Estimación	01/Diciembre al 19/Diciembre de 2023	\$32,222.78	\$87,216.32
3a Estimación	20/Diciembre de 2023 al 08/Enero de 2024	\$118,046.50	\$319,512.53
4a Estimación y Finiquito	08/Enero al 24/Enero de 2024	\$81,155.60	\$188,496.24
	Sub-total	\$259,301.62	
	I.V.A.	\$41,488.26	
	TOTAL	\$300,789.88	\$971,468.01

**Estimaciones extraordinarias:**

Aditiva 1:	31/Octubre de 2023 al 24/Enero de 2024	\$349,690.48
Aditiva 2:	_____	\$0.00
Deductivas:	_____	\$0.00
Extra:	_____	\$0.00
Escalatorias: No.	_____	\$0.00
		\$1,321,158.49

Saldo: \_\_\_\_\_ -\$318,525.57

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:



SI

7.- Participó el Comité Comunitario:

Si

X

No

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Construcciones Laminadas de Monterrey S.A. de C.V.**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido El Erial**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 02 del Mes de Febrero de 2024.



GOBIERNO MUNICIPAL

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Por el Municipio:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES LAMINADAS DE MONTERREY  
S.A. DE C.V.

Por la Contraloría y Transparencia  
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

\_\_\_\_\_  
Lic. María Teresa Herrera Tello

\_\_\_\_\_  
Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carla Carina Contreras Angeles	Presidente	<u>Carla Contreras</u>
Juan Bonilla Jimenez	Secretario	<u>Juan Bonilla Jimenez</u>
Maria Guadalupe Valdez Shaper	Tesorero	<u>Maria Guadalupe Valdez Shaper</u>
Jose Angel Cabrera Rivera	Contralor Social	<u>Jose Angel Cabrera R.</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Razones \_\_\_\_\_

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

\_\_\_\_\_

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

*[Handwritten mark]*