



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: 19 NUEVO LEON

PROGRAMA: SJ - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUB-PROGRAMA: 020D - CONSTRUCCION OTROS NIVELES

1.- Identificación de la Obra:

No de Obra: PMG-F3-SJ-16/2023 Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA CBTA. 48

Localidad: EJIDO EL POTOSI Municipio: GALEANA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato:

Modalidad de ejecución: CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS

Fecha de concurso: 10 DE OCTUBRE DE 2023

Fecha de adjudicación: 13 DE OCTUBRE DE 2023

Número y fecha de contrato: PMG-F3-SJ-16/2023 13 DE OCTUBRE DE 2023

Monto original contratado: \$2,554,287.13

Número y fecha de convenios: 08 DE DICIEMBRE DE 2023

Monto total de convenios: \$142,072.73

Monto total de escalatorias: \$0.00

Monto total ejercido de la obra: \$2,696,359.86

Contratista: GRESA DESIGN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 16/OCT/2023 Fecha de terminacion: 31/ENE/2024

Fecha real de inicio: 16/OCT/2023 Fecha real de terminacion: 14/NOV/2023

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

EL PROYECTO CONSISTE EN: PRELIMINARES, 735 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJÉS DE REFERENCIA; 20.74 M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS; 12.40 M2 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS; CIMENTACION, 17.28 M2 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHA EN OBRA F´C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR; 12 PZA SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.30 M DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS PARRILLA INFERIOR Y SUPERIOR; 12 PZA ELABORACION DE PEDESTAL DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, TMA 3/4" DE 0.50 x 0.50 Y 1.35 M DE ALTURA ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 5 Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM; 20.33 M3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM; 38.70 M2 REPOSICION DE PISO DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE HASTA 15 CM DE ESPESOR EN ZONA DE ZAPATAS; ESTRUCTURA, 48 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE ACERO 1" DE DIAMETRO ACERO A-50 CON ROSCA DE 10 CM EN FORMA DE "L" DE 1.10 M DE DESARROLLO APROX; 16,493.90 KG SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL; 16,493.90 KG SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE A 2 MILESIMAS DE ESPESOR SECO; LAMINACION Y ACABADOS, 70 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON ELABORADO DE LAMINA PINTRO CAL 22 DE 80 CM DE DESARROLLO; 758.10 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R101 CAL 26 A UNA SOLA PIEZA; 18 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES; TRABAJOS FINALES, 735 M2 LIMPIEZA FINAL DEL LUGAR DE TRABAJO LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE DESECHO DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO RETOQUES DE PINTURA Y RESANES EN DADOS.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:

LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

Numero y fecha:

2465667-0000 13 de Octubre de 2023

Importe \$:

\$255,428.71

Periodo de vigencia:

16 de Octubre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:

LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

Numero y fecha:

2465666-0000 13 de Octubre de 2023

Importe \$:

\$766,286.13

Periodo de vigencia:

16 de Octubre de 2023 hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

Señala si la garantía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la mismas.

Fianza: _____

Fideicomiso: _____

Fianza:

Compañía afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

Fideicomiso:

Institución financiera-banco: _____

Número y fecha: _____

Importe \$: _____

Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
inversión Aprobada	2023	\$2,952,753.00	\$0.00	\$2,952,753.00	\$0.00	\$0.00
inversión Ejercida	2023	\$2,696,359.86	\$0.00	\$2,696,359.86	\$0.00	\$0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos (Administración Directa)

Anticipo: \$766,286.14

Estimación No.	Periodo	Amortizacion de Anticipo	Importe
1a Estimación y Finiquito	16/Octubre al 14/Noviembre de 2023	<u>\$660,591.50</u>	<u>\$1,712,337.97</u>
	Sub-total	<u>\$660,591.50</u>	
	I.V.A.	<u>\$105,694.64</u>	
	TOTAL	<u>\$766,286.14</u>	<u>\$2,478,624.11</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1:	<u>16/Octubre al 14/Noviembre de 2023</u>	<u>\$197,580.75</u>
Aditiva 2:	_____	<u>\$0.00</u>
Deductivas:	_____	<u>\$0.00</u>
Extra:	<u>16/Octubre al 14/Noviembre de 2023</u>	<u>\$20,155.00</u>
Escalatorias: No. _____	_____	<u>\$0.00</u>
		<u>\$2,696,359.86</u>

Saldo: -\$142,072.73

Señala si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario:

Si

X

No

8.- Señala la forma de participación del Comité Comunitario:

EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.- Términos en los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año mas a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega- Recepción.

El Municipio de Galeana, N. L. Recibe la Obra del Contratista: **Gresa Design Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V.**, y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Comité de Obra**. Quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad: **Ejido El Potosí**, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, siendo las 15:00 horas del día 08 del Mes de Diciembre de 2023.



GOBIERNO MUNICIPAL
ADMÓN. 2021 2024

GALEANA N. L.

C. Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Por el Municipio:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

GRESA DESIGN ARQUITECTURA E INGENIERIA
S.A. DE C.V.

Por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. Maria Teresa Herrera Tello

Lic. Martha Patricia Herrera González

Por el Comité Comunitario de la Obra:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diana Magaly Santana Reyna	Presidente	<u>Diana Magaly Santana Reyna.</u>
Magnolia Gonzalez Alvarado	Secretario	<u>Magnolia Gonzalez Alvarado</u>
Maria Magdalena Martinez Montes	Tesorero	<u>Maria Magdalena Martinez Montes.</u>
Perla Judith Luna Alvarado	Contralor Social	<u>Perla Judith Luna Alvarado</u>

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

4' 