

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023


PERIODO DEL AGOSTO - NOVIEMBRE 2023

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: (17) GALEANA
FONDO: ESMDF
MONTO APROBADO: \$45,908,198.65

| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 27 | JULIO | 2023 |

| PRO SUBP GRA RAM MA A | No. DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO | | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA | | | INVERSION EJERCIDA | | | METAS TOTALES | | | OBSERVACIONES | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|------------------|-------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------------------|---------|
| | | | | FS % | FIN % | | TOTAL | FEDERAL FISMDF | ESTATAL | MPAL. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | UNIDAD DE MEDIDA | | A PROBL. | MOD. | ALCANZ. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC 03 | FMG-FX-SC-01/2023 | CONSTRUCCION DE PED DE AGUA POTABLE | EJ. SAN JUAN DE DIOS | 0 | 0 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 3,410,691.81 | \$ 3,410,691.81 | - | - | - | \$ - | - | - | 53 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| SC 03 | FMG-FX-SC-02/2023 | PERFORACION Y AFOFO DE POZO | EJ. SAN PABLO DE FAICES | 30 | 30 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 2,069,672.00 | \$ 2,069,672.00 | - | - | - | \$ 620,866.14 | - | - | 200 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| SC 0300 | FMG-FX-SC-03/2023 | AMPLIACION DE POZO Y EQUIPAMIENTO | EJ. EL PRADO (EL METOLITE) | 30 | 30 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 2,181,472.80 | \$ 2,181,472.80 | - | - | - | \$ 647,360.93 | - | - | 300 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| SC 0300 | FMG-FX-SC-04/2023 | CONSTRUCCION DE BASE ELEVADA E INSTALACION DE TNAO | EJ. EL CUIJE | 90 | 88 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 405,861.39 | \$ 405,861.39 | - | - | - | \$ 356,328.58 | - | - | 1 | 0 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | |
| SF 0300 | FMG-FX-SF-05/2023 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARRETA ASFALTICA | CALLE GALEANA EJ. SAN JOSE DE FAICES | 30 | 30 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 6,749,642.85 | \$ 6,749,642.85 | - | - | - | \$ 2,024,762.51 | - | - | 413 | 0 | 0 | LICITACION PUBLICA ESTATAL | |
| SG 0108 | FMG-FX-SG-06/2023 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | COLONIAS HELIODOROTIENDA E ISMAEL FLORES | 60 | 45 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 4,462,745.21 | \$ 4,462,745.21 | - | - | - | \$ 2,040,995.08 | - | - | 30 | 0.00 | 0 | LICITACION PUBLICA ESTATAL | |
| SG 0108 | FMG-FX-SG-07/2023 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | COL. VALLE DEL HOGALAR | 80 | 51 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 795,576.70 | \$ 795,576.70 | - | - | - | \$ 410,649.40 | - | - | 7 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| SG 02 | FMG-FX-SG-08/2023 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | EJ. EL PERUERO | 95 | 93 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 6,460,610.44 | \$ 6,460,610.44 | - | - | - | \$ 6,045,921.28 | - | - | 32 | 0 | 0 | LICITACION PUBLICA ESTATAL | |
| SG 02 | FMG-FX-SG-09/2023 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | EJ. EL MALAGRO | 80 | 49 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 4,878,605.90 | \$ 4,878,605.90 | - | - | - | \$ 2,392,565.41 | - | - | 27 | 0 | 0 | LICITACION PUBLICA ESTATAL | |
| SG 02 | FMG-FX-SG-10/2023 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | LOCALIDAD MANUA | 90 | 46 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 519,207.57 | \$ 519,207.57 | - | - | - | \$ 243,088.45 | - | - | 1 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| S. 0208 | FMG-FX-S. 11/2023 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | EJ. MIGUEL HIDALGO | 30 | 30 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 900,867.98 | \$ 900,867.98 | - | - | - | \$ 224,123.34 | - | - | 1 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| S. 0208 | FMG-FX-S. 12/2023 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | EJ. SAN PABLO | 30 | 30 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 1,064,662.16 | \$ 1,064,662.16 | - | - | - | \$ 244,398.89 | - | - | 1 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| S. 0208 | FMG-FX-S. 13/2023 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | EJ. SAN JUAN DEL PRADO | 30 | 30 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 1,064,662.16 | \$ 1,064,662.16 | - | - | - | \$ 277,628.41 | - | - | 1 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| S. 0208 | FMG-FX-S. 14/2023 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | EJ. SAN JUAN DEL PRADO | 30 | 40 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 1,002,720.74 | \$ 1,002,720.74 | - | - | - | \$ 300,789.88 | - | - | 1 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| S. 0208 | FMG-FX-S. 15/2023 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA | EJ. ELEPIAL | 30 | 30 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 2,567,611.33 | \$ 2,567,611.33 | - | - | - | \$ 665,601.88 | - | - | 1 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| S. 0208 | FMG-FX-S. 16/2023 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA | EJ. TONKO | 30 | 30 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 2,952,753.03 | \$ 2,952,753.03 | - | - | - | \$ 766,286.14 | - | - | 1 | 0 | 0 | INVITACION RESTRINGIDA | |
| S. 0208 | FMG-FX-S. 17/2023 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA | EJ. EL POYOSI | 40 | 30 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 4,420,834.57 | \$ 4,420,834.57 | 10,786,397.00 | - | - | \$ - | - | - | 729 | 0 | 0 | APORTACION AL PROGRAMA FDM | |
| SF 0300 | FMG-FDM-01/2023 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARRETA ASFALTICA (DRENAJE FULLVAL) | CALLE CHAUHEMOCCAB MPAL | 0 | 0 | ENERO - DICIEMBRE | \$ 45,908,198.64 | \$ 45,908,198.64 | \$ 10,786,397.00 | \$ - | \$ - | \$ 17,261,366.32 | \$ - | \$ - | | | | | |



GOBIERNO MUNICIPAL
ADMÓN. 2021 - 2024
GALEANA N.L.

P. P. Sánchez Flores
LIC. ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE GALEANA, NUEVO LEON



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
ADMÓN 2021-2024
GALEANA N.L.

C. Tranquilino Sanchez Gaona
C. TRANQUILINO SANCHEZ GAONA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS