

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO-FINANCIERO
EJERCICIO 2024
PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2024
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: [19] NUEVO LEON
MUNICIPIO: [17] GALEANA
FONDO: EISMDE
MONTO APROBADO: \$50,568,699.00

DIA	MES	AÑO
25	OCTUBRE	2024

PRO GRA MA	SUBP ROG RAM A	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULAD O		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL FISMDF	ESTATAL	MPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	UNIDAD DE MEDIDA	APROB.	MOD.	ALCANZ.	
SC	03 00	PMG-F3-SC- 01/2024	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA	EJ. SAN JOSE DE GONZALEZ	50	33	ENERO - DICIEMBRE	\$ 3,272,876.31	\$ 3,272,876.31	-	-	\$ 1,083,724.96	\$ 1,083,724.96	-	-	ML	6000	0	0	INVITACION RESTRINGIDA
JF	0200	PMG-F3-JF- 02/2024	PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA	EJ. SANTA FE	40	30	ENERO - DICIEMBRE	\$ 4,334,152.90	\$ 4,334,152.90	-	-	\$ 1,210,818.85	\$ 1,210,818.85	-	-	ML	273	0	0	INVITACION RESTRINGIDA
SG	0208	PMG-F3-SG- 03/2024	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EJ. TANQUECILLOS	100	100	ENERO - DICIEMBRE	\$ 7,944,542.90	\$ 3,029,904.99	4,914,437.91	-	\$ 7,016,235.52	\$ 2,316,561.28	\$ 4,903,792.78	-	MURETES	33	0	0	LICITACION PUBLICA ESTATAL
SJ	020C	PMG-F3-SJ- 04/2024	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA PROF. JOSE LUIS MENDEZ QUEZADA	EJ. LA PAZ	100	100	ENERO - DICIEMBRE	\$ 1,388,377.61	\$ 1,388,377.61	-	-	\$ 1,220,071.73	\$ 1,220,071.73	-	-	OBRA	1	0	0	INVITACION RESTRINGIDA
SJ	020D	PMG-F3-SJ- 05/2024	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO	EJ. LA HEDIONDILLA	60	41	ENERO - DICIEMBRE	\$ 4,486,237.51	\$ 4,486,237.51	-	-	\$ 1,876,677.57	\$ 1,876,677.57	-	-	OBRA	1	0	0	LICITACION PUBLICA ESTATAL
SJ	020D	PMG-F3-SJ- 06/2024	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO	EJ. SANTA MARIA DE RAMOS	60	57	ENERO - DICIEMBRE	\$ 4,710,549.39	\$ 4,710,549.39	-	-	\$ 2,708,871.95	\$ 2,708,871.95	-	-	OBRA	1	0	0	LICITACION PUBLICA ESTATAL
SJ	020D	PMG-F3-SJ- 07/2024	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO	EJ. CIEDEGA DEL TORO	0	30	ENERO - DICIEMBRE	\$ 4,710,549.39	\$ 4,710,549.39	-	-	\$ 1,283,798.26	\$ 1,283,798.26	-	-	OBRA	1	0	0	LICITACION PUBLICA ESTATAL
UB	020A	PMG-F3-UB- 08/2024	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA 1 KM	EJ. ADOBES	100	100	ENERO - DICIEMBRE	\$ 5,751,370.53	\$ 5,751,370.53	-	-	\$ 7,396,209.05	\$ 7,396,209.05	-	-	KM	1	0	0	LICITACION PUBLICA ESTATAL
UB	020A	PMG-F3-UB- 09/2024	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA 1 KM	EJ. SAN LUCAS	100	100	ENERO - DICIEMBRE	\$ 5,751,370.53	\$ 5,751,370.53	-	-	\$ 5,936,896.52	\$ 5,936,896.52	-	-	KM	1	0	0	LICITACION PUBLICA ESTATAL
		PMG-F3- 10/2024	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO	EJ. LA CONCHA	70	0	ENERO - DICIEMBRE	\$ 1,953,642.63	\$ 1,953,642.63	-	-	0.00	0.00	-	-	OBRA	1	0	0	INVITACION RESTRINGIDA
		PMG-F3- 11/2024	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO	EJ. SANTA CLARA DE GONZALEZ	40	30	ENERO - DICIEMBRE	\$ 2,664,691.33	\$ 2,664,691.33	-	-	\$ 723,361.66	\$ 723,361.66	-	-	OBRA	1	0	0	INVITACION RESTRINGIDA
		PMG-F3- 12/2024	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO	EJ. MARGARITAS	100	100	ENERO - DICIEMBRE	\$ 2,952,753.02	\$ 2,952,753.02	-	-	\$ 2,875,070.03	\$ 2,875,070.03	-	-	OBRA	1	0	0	INVITACION RESTRINGIDA
		PMG-F3- 13/2024	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO	EJ. SAN RAFAEL	100	63	ENERO - DICIEMBRE	\$ 5,562,222.86	\$ 5,562,222.86	-	-	\$ 3,538,961.45	\$ 3,538,961.45	-	-	OBRA	1	0	0	LICITACION PUBLICA ESTATAL
SUMA TOTAL								\$ 55,483,336.91	\$ 50,568,699.00	\$ 4,914,437.91	\$ -	\$ 36,870,697.55	\$ 32,171,023.31	\$ 4,903,792.78	\$ -					